

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)


Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento: 04-abr-2016

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Institucional	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán		Nombre		Dr. José de Jesús Williams	
Entidad federativa: Yucatán		Cargo		Rector	
Clavelnst 911 31MSU0098J		Teléfono		999 9300900 ext. 1103-1104	
		Correo electrónico		jwill@correo.uady.mx	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	SI	NO	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/ctvs.)	Transversal (beneficia a más de una DES)
							Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)			
1	Complemento para la ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Escuela Preparatoria No. 2	\$ 1,286,797.34	\$ 1,136,988.64	172.00	95.00	Recurso ejercido para cubrir estimaciones 12, 14, 15, 16 y 17 correspondiente al finiquito. El remanente se emplea para trabajos de herrería, cancelería de aluminio y pintura que no se contemplaron en el alcance del contrato original.	X			2,675,000.00	
	Total	1,286,797.34	1,136,988.64	172.00						2,675,000.00	



 Dr. José de Jesús Williams
 Rector
 Universidad Autónoma de Yucatán

