

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento: 04-feb-2016

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Institucional	Obras y Mante
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán		Nombre	Dr. José de Jesús Williams	M.O. José Luis Vil
Entidad federativa: Yucatán		Cargo	Rector	Secretario G
Clavelnst 911 31MSU0098J		Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104	9 242031 / 9999300
		Correo electrónico	jwill@uady.mx	vurzaiz@ua

F. Inicial	DATOS GENERALES DE LA OBRA																
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la Republica Mexicana.			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo					
						Si fecha probable (favor de llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguro)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	27,947,641.00	7,069,765.07	3,087.00	3.00				Se otorgó el fallo a favor de Consorcio Peninsular SA de CV; el anticipo del 30% fue entregado. Ya se realizó el trazo topográfico del edificio y la empresa trabaja en los preliminares. Se otorgó la liberación por parte del INAH del área de construcción.		X						X
2																	
2	Total	27,947,641.00	7,069,765.07	3,087.00													

Dr. José de Jesús Williams
 Rector
 Universidad Autónoma de Yucatán

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento: 04-feb-2016

Información General de la Institución	amiento
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán	Jamil Urzaiz General
Entidad federativa: Yucatán	9900 ext.1293 dy.mx
ClaveInst 911 31MSU0098J	

DATOS GENERALES DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN									NÚMERO DE BENEFIC		
	Cobertura de la obra					Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos		
	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino	Total
1 Descripción de la obra Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	X	Contador público; Lic en administración de tecnologías de la Información; Lic en mercadotecnia y negocios internacionales	X	Mtría en administración; Mtría en administración tributaria; Mtría en finanzas; Mtría en gestión de la Mercadotecnia	X		SI	SI	SI	964	1,081	2,045
2												
3 Total										964	1,081	2,045

