

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**  
**Fecha de elaboración del Documento: 03-jun-2017**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Institucional										
		Nombre	Dr. José de Jesús Williams											
Nombre de la institución:		Cargo	Rector											
Universidad Autónoma de Yucatán		Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104											
Entidad federativa:		Correo electrónico	jwill@correo.uady.mx											
Yucatán														
Clavelnst 911														
31MSU0098J														
Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES		
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/clvs.)	Monto ejercido (pesos s/clvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/clvs)			Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)
1	Complemento para la ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Escuela Preparatoria No. 2	\$ 1,286,797.34	\$ 1,286,797.34	172.00	99.00	Recurso ejercido para cubrir estimaciones 12, 14, 15, 16 y 17 correspondiente al finiquito. El remanente se empleó en trabajos de herrería, cancelería de aluminio y pintura que no se contemplaron en el alcance del contrato original. Actualmente se ejecutan trabajos adicionales con recursos de la Dependencia. Obra concluida, no se puso 100% de avance porque queda pendiente la limpieza por parte de la empresa contratista para entregar a las autoridades de la dependencia. Se programó inauguración y puesta en marcha para el 06 de agosto de 2017	X		2013	2,675,000.00				X
	<b>Total</b>	<b>1,286,797.34</b>	<b>1,286,797.34</b>	<b>172.00</b>					<b>2,675,000.00</b>					

Dr. José de Jesús Williams  
 Rector  
 Universidad Autónoma de Yucatán

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Solicitud de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**

Fecha de elaboración del Documento: 03-jun-2017

<b>Información General de la Institución</b>	<b>Obras y Mantenimiento</b>
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Yucatán	M.O. José Luis Villamil Urzaiz Secretario General
<b>Entidad federativa:</b> Yucatán	9 242031 999 9300900 ext. 1293 <a href="mailto:vurzaiz@correo.uady.mx">vurzaiz@correo.uady.mx</a>
<b>ClaveInst 911</b> 31MSU0098J	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN								NÚMERO DE			
		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos	
		Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Femenino					Masculino	
1	Complemento para la ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Escuela Preparatoria No. 2					X		Ampliar modernizar la infraestructura académica para dar soporte a los programas educativos existentes y dar cabida al aumento de matrícula	X	X	1,654	1,810	
	<b>Total</b>										<b>1,654</b>	<b>1,810</b>	









