

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento: 06-nov-2017

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Institucional				Obras y Mantenimien										
Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán		Nombre		Dr. José de Jesús Williams				M.O. José Luis Villamil U										
Entidad federativa: Yucatán		Cargo		Rector				Secretario General										
ClaveInst 911 31MSU0098J		Teléfono		999 9300900 ext. 1103-1104				9 242031 / 9999300900 ex										
		Correo electrónico		jwilli@uady.mx				zurzaiz@uady.mx										
Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																	
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana. Si fecha probable (favor de llenar formato adjunto) NO Ya fue Inaugurada (fecha y funcionario que la Inauguro)			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a un alumno/a		
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	27,947,641.00	27,947,641.00	3,153.00	100.00				El importe que aparece ejercido corresponde al anticipo del contrato a favor de Consorcio Peninsular S.A. de C.V. y a las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 ; la obra se encuentra actualmente concluida en su totalidad, tanto los conceptos del contrato original como los del convenio modificatorio y a la espera de ser recibida por las autoridades de la dependencia. Se aplicaron en esta obra \$ 33,742.08 de recursos remanentes del FAM. Se pago parte del anticipo de la obra construcción del edificio H de la Facultad de Contaduría y Administración por \$505,433.47								X	
2																		
2	Total	27,947,641.00	27,947,641.00	3,153.00														

Dr. José de Jesús Williams
Rector
Universidad Autónoma de Yucatán



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

**Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento: 06-nov-2017

Información General de la Institución
Nombre de la Institución:
 Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:
 Yucatán
ClaveInst 911
31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN							NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES		
	Descripción de la obra	Cobertura de la obra				Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	
		Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino			Total
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	Contador público; Lic en administración de tecnologías de la información; Lic en mercadotecnia y negocios internacionales	X	Mtría en administración; Mtría en administración tributaria; Mtría en finanzas; Mtría en gestión de la Mercadotecnia	X		SI	SI	SI	964	1,081	2,045	140	2,045
2														
2	Total									964	1,081	2,045	140	2,045

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

**Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento: 06-nov-2017

Información General de la Institución

Nombre de la institución:
 Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:
 Yucatán
ClaveInst 911
 31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	CONSTRUCCIÓN																																		
			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros				
			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2		
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades		29	2,011																																40	3,153
2																																					
2	Total		29	#####																														40	3,153		

