

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**  
**Fecha de elaboración del Documento: 06-ene-2017**

<b>Información General de la Institución</b>	Responsable Institucional de:	<b>Institucional</b>
	Nombre de la institución:	<b>Dr. José de Jesús Williams</b>
	Universidad Autónoma de Yucatán	<b>Rector</b>
	Entidad federativa:	<b>999 9300900 ext. 1103-1104</b>
Yucatán	Teléfono	<b>999 9300900 ext. 1103-1104</b>
Clavelnst 911	Correo electrónico	<b><a href="mailto:jwill@correo.uady.mx">jwill@correo.uady.mx</a></b>
31MSU0098J		

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA												
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)			Nombre del Fondo
1	Complemento para la ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Escuela Preparatoria No. 2	\$ 1,286,797.34	\$ 1,286,797.34	172.00	99.00	Recurso ejercido para cubrir estimaciones 12, 14, 15, 16 y 17 correspondiente al finiquito. El remanente se emplea para trabajos de herrería, cancelería de aluminio y pintura que no se contemplaron en el alcance del contrato original. La obra se entregará próximamente a la dependencia.	X		2013	2,875,000.00			X
	<b>Total</b>	<b>1,286,797.34</b>	<b>1,286,797.34</b>	<b>172.00</b>						<b>2,875,000.00</b>			

Dr. José de Jesús Williams  
 Rector  
 Universidad Autónoma de Yucatán

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Solicitud de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**

Fecha de elaboración del Documento: 06-ene-2017

<b>Información General de la Institución</b>	<b>Obras y Mantenimiento</b>
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Yucatán	M.O. José Luis Villamil Urzaiz Secretario General
<b>Entidad federativa:</b> Yucatán	9 242031 999 9300900 ext. 1293
<b>ClaveInst 911</b> 31MSU0098J	<a href="mailto:vurzaiz@correo.uady.mx">vurzaiz@correo.uady.mx</a>

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN								NÚMERO DE		
		Cobertura de la obra					Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos	
		Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAVLIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino
1	Complemento para la ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Escuela Preparatoria No. 2					X	Ampliar modernizar la infraestructura académica para dar soporte a los programas educativos existentes y dar cabida al aumento de matrícula	X	X	1,654	1,810	
	<b>Total</b>									1,654	1,810	









