

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento: 03-oct-2016

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Institucional			Obra
	Nombre de la institución:	Dr. José de Jesús Williams			M.O. Jc
	Universidad Autónoma de Yucatán	Rector			St
	Entidad federativa:	999 9300900 ext. 1103-1104			9 242031
	Yucatán	jwill@uady.mx			VI
Clavelnst 911 31MSU0098J					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA															
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la Republica Mexicana.			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo				
						Si fecha probable (favor de llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguro)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	27,947,641.00	15,433,472.65	3,153.00	55.00				El importe que aparece ejercido corresponde al anticipo del contrato a favor de Consorcio Peninsular S.A. de C.V. y a las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13; Ya se encuentran colados los cuatro niveles del edificio; se colocaron las losas doble T y se colarán esta primera semana de octubre. Se trabaja en tablaroca de plafones, colocación de piso de cerámica y conceptos de albañilería y acabados. Igualmente se avanza en las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.		X					
2																
2	Total	27,947,641.00	15,433,472.65	3,153.00												

Dr. José de Jesús Williams
Rector
Universidad Autónoma de Yucatán

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

**Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento: 03-oct-2016

Información General de la Institución	s y Mantenimiento
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán	José Luis Villamil Urzaiz Secretario General
Entidad federativa: Yucatán	/ 9999300900 ext.1293 urzaiz@uady.mx
Clavelnst 911 31MSU0098J	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN									NÚMERO DE		
		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos	
		Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	X	X	Contador público; Lic en administración de tecnologías de la información; Lic en mercadotecnia y negocios internacionales	X	Mtria en administración; Mtria en administración tributaria; Mtria en finanzas; Mtria en gestión de la Mercadotecnia	X		Si	Si	Si	964	1,081
2													
2	Total											964	1,081

