REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:	Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:	Yucatán
Clavetsnt 911	31MSU0098J

Año que se reporta:	2008
Trimestre que se reporta:	1er trimestre
Fecha de elaboración del reporte:	14/04/2012

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra: Clave de la DES	Sede Obra: Nombre de la DES	Sede Obra: Nombre del Campus	Sede Obra: Campus existente	Sede Obra: Nuevo Campus	Monto por tipo de construcción (cifras en pesos): Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento	Monto Apoyado (en pesos): (FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples	Número de alumnos beneficiados: Femenino	Masculino	Total	Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica: Empleos Generados: Monto	Número	Monto en Bienes y Servicios
	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)																				
1	Construcción de la segunda etapa del nuevo edificio para la Facultad de Química de la UADY, DES Facultad de Química	2,925	98-06	Facultad de Química	Ciencias de la Salud	x		23,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,985,000.00	247	236	483	483	40	9,504,000.00	80	##########
2	Construcción de la primera etapa del Hospital Veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, DES Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	408	98-09	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Ciencias Biológicas y Agropecuarias	x		4,896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896,000.00	315	385	699	822	62	1,958,400.00	16	2,937,600.00
3	Construcción de la primera fase de la nueva Facultad de Psicología, DES Facultad de Psicología	1,950	98-05	Facultad de Psicología	Ciencias Sociales Económico Administrativas y	x		2,980,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,240.00	446	178	624	624	34	1,192,096.00	10	1,788,144.00
4	Construcción de una nave de 38 m2 de laboratorios de usos múltiples en la unidad Mérida de la Facultad de Matemáticas, DES Facultad de Matemáticas	386	98-03	Facultad de Matemáticas	Ingeniería y Ciencias Exactas	x		1,737,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,000.00	176	342	518	691	87	694,800.00	6	1,042,200.00
5	Construcción de 881 m2 de aulas en la unidad Mérida de la Facultad de Matemáticas, DES Facultad de Matemáticas	881	98-03	Facultad de Matemáticas	Ingeniería y Ciencias Exactas	x		5,114,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,114,150.00	176	342	518	691	87	2,045,660.00	17	3,068,490.00
	Total apoyado con recursos FAM	**6,550**						**38,712,390.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,712,390.00**	**1,360**	**1,483**	**2,842**	**3,311**	**310**	**15,484,956**	**129**	**23,227,434**

Espacios Educativos

Consecutivo	Aulas / Salones: Número	Aulas / Salones: Metros cuadrados	Taller: Número	Taller: Metros cuadrados	Laboratorio: Número	Laboratorio: Metros cuadrados	Cubículo: Número	Cubículo: Metros cuadrados	Biblioteca: Número	Biblioteca: Metros cuadrados	Auditorio: Número	Auditorio: Metros cuadrados	Oficina académica: Número	Oficina académica: Metros cuadrados	Oficina administrativa: Número	Oficina administrativa: Metros cuadrados	Centros de Computo: Número	Centros de Computo: Metros cuadrados	Centros de Lenguaje: Número	Centros de Lenguaje: Metros cuadrados	Aulas /Salas Magnas: Número	Aulas /Salas Magnas: Metros cuadrados	Aulas /Salas de Usos Múltiples: Número	Aulas /Salas de Usos Múltiples: Metros cuadrados	Aulas /Salas Didácticas: Número	Aulas /Salas Didácticas: Metros cuadrados	Areas Comunes: Número	Areas Comunes: Metros cuadrados	Sanitarios: Número	Sanitarios: Metros cuadrados	Otros: Número	Otros: Metros cuadrados	Total: Número	Total: Metros cuadrados
1	7				7		42										1												2		1			
2																															1			
3	12						24						4		3		1										1		6		1			
4					1																													
5	8																												2					
	27	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**3**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**10**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**

Consecutivo	Status de las Obras: Avance: % de avance ponderado de la obra	Avance: % de avance en equipamiento	Fecha de Inicio: Programado	Fecha de Inicio: Real (Primera piedra)	Fecha de terminación: Programado	Fecha de terminación: Real	Fecha de inauguración de la obra más	Recursos Ejercidos (montos en pesos): Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas: Comentarios sobre problemas en obra	COMENTARIOS SEP: Comentarios sobre problemas en obra	COMENTARIOS SEP: Gestión política o jurídica	Avance porcentual en que se encuentra la obra: Arquitectonico y/o Estudio técnico Convenio	Avance porcentual en que se encuentra la obra: Avance de la licitación
1	70	no aplica	12-Jul-11	12-Jul-11	se conocerá fecha que se haya licitado la última etapa de la obra	en proceso	por definir	17,387,883.95	El bloque de Aulas (edificio A) presenta un 80% de avance en su ejecución que actualmente está en la etapa de acabados; se inician oficialmente los trabajos de construcción del edificio B (administración) el 03 de octubre de 2011, en esta etapa se incluyó la excavación del sótano y actualmente presenta un avance del 50% terminando las partidas de estructura y obra negra de albañilería; se asignó la construcción del edificio C a la empresa Arqutech y ya se encuentran laborando. El monto que aparece se encuentra comprometido como consta en los contratos respectivos.			100%	75%
2	100	no aplica	29-Nov-10	29-Nov-10	30-Abr-11	08-Ago-11	por definir	4,896,000.00	Se concluyó la construcción del Hospital veterinario en su primera etapa según catálogo de conceptos, los adicionales aprobados se encuentran íntactamente concluidos; se entregará la obra el 30 de octubre de 2011 quedando pendiente el equipamiento de las áreas que corresponderá a UADY.			100%	100%
3	100	no aplica	17-Oct-11	17-Oct-11	24-May-12	en proceso	por definir	2,980,240.00	El recurso de los ejercicios 2008 y 2009 se entregó por medio de convenio al INCCOPY para la ejecución de la 1a etapa de la Facultad de Psicología, a la fecha ya fueron aplicados en la construcción los recursos correspondientes al ejercicio 2008 que fueron parte del importe del anticipo entregado a Hausten Construcción S.A. de C.V.			100%	100%
4	100	no aplica		28-Jul-08		30-Sep-08		1,737,000.00				100%	100%
5	100	no aplica		10-Ago-09		06-Ene-10		4,999,957.34				100%	100%
	94							**31,981,081.29**					