FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

OBRAS APOYADAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL EJERCICIO 2010 EN EL MARCO DEL PIFI

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Yucatán

Entidad federativa:

Yucatán

Clavelnst 911

31MSU0098J

Fecha de elaboración del reporte:	14/04/2012

Nombre del responsable de Infraestructura Física (Obras)	Mi José Antonio González Fajardo	Tel.	999 930 09 00	Correo electrónico	jagonz@uady.mx
Cargo:	Secretario General				

Prioridad de la obra	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)					Monto Apoyado (en pesos)	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica		
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento	(FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.	Femenino	Masculino	Total			Empleos Generados		
																			Monto	Número	Monto en Bienes y Servicios
1	Complemento de la construcción de la Facultad de Química en el Campus de Ciencias de la Salud	1,219.51	425	Facultad de Química	Ciencias de la Salud	X		10,000,000.00					10,000,000.00	247	236	483	483	40	4,000,000	32	6,000,000
2	Construcción de la Facultad de Derecho en el Campus de las Ciencias Sociales, Económico-administrativas y Humanidades	2,940.00	414	Facultad de Derecho	Ciencias Sociales, Económico-administrativas y Humanidades	X		22,051,040.00					22,051,040.00	701	587	1,288	1,288	20	8,820,416	70	13,230,624
	TOTAL	4,159.51						32,051,040.00					32,051,040.00	948	823	1,771	1,771	60	########	102	########

Comentarios: Por política de la SEP se consideran de primera prioridad las obras de continuidad.

Espacios Educativos

Prioridad de la obra	Aulas / Salones		Taller		Laboratorio		Cubículo		Biblioteca		Auditorio		Oficina académica		Oficina administrativa		Centros de Computo		Centros de Lenguaje		Aulas /Salas Magnas		Aulas /Salas de Usos Múltiples		Aulas /Salas Didáctica s		Áreas Comunes		Sanitarios		Otros		Total	
	Numero	¾ programados	Numero	¾ programados	Numero	¾ programados	Numero	¾ programados	Numero	¾ programados	Numero	¾ programados	Numero	¾ programados	Numero	¾ programados	Numero	¾ programados	Numero	¾ programados	Numero	¾ programados	Numero	¾ programados	Numero	¾ programados	Numero	¾ programados	Numero	¾ programados	Numero	¾ programados	Numero	¾ programados
1	1	125.38			5	451.55					1	115.93									1	89.25					2	266.25	1	36.15	1	135.00	12	1,219.51
2	24	######			5	451.55					1	115.93	#	97.20			1	32.30			1	#####					2	266.25	1	36.15	10	######	59	4,159.51
	25	######			5	451.55					1	115.93	#	97.20			1	32.30			2	#####					2	266.25	1	36.15	10	######	59	4,159.51

Comentarios: Por política de la SEP se consideran de primera prioridad las obras de continuidad.

Prioridad de la obra	Status de las Obras					Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas	Avance porcentual en que se encuentra la obra	
	Avance		Fecha de Inicio		Fecha de terminación				
	% de avance ponderado de la obra	% de avance en equipamiento	Programado	Real (Primera piedra)	Programado	Real	Fecha de inauguración de la obra más relevante	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra	Arquitectonico s y/o Estudio técnico Convenio	Avance de la licitación
1		no aplica	12-jul-11	12-jul-11	se conocerá hasta que se haya licitado la última etapa de la facultad	en proceso	por definir		El importe de este ejercicio se utilizará para la construcción del edificio D actualmente en proceso de licitación por parte de Obras Públicas (INCCOPY)	100	75
2	30	no aplica	19-dic-11	19-dic-11	31-dic-12	en proceso	por definir	3,195,903.19	Las empresas Obras y Edificios y Edificaciones,Muelles y Caminos S.A. de C.V., responsables de la primera parte de la licitación en los edificios A y B respectivamente, presentan avance físico de alrededor del 30% y la empresa U.M. constructora S.A. de C.V. que ejecutará las instalaciones del edificio A ya se encuentra laborando. Edificaciones, Muelles y Caminos se adjudicó tambien la segunda parte de la licitación del edificio B.	100	60
								3,195,903.19			

Comentarios: Por política de la SEP se consideran de primera prioridad las obras de continuidad.