REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Yucatán

Entidad federativa:

Yucatán

ClaveInst 911

31MSU0098J

Año que se reporta:	2008
Trimestre que se reporta:	2o trimestre
Fecha de elaboración del reporte:	29/06/2012

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra: Clave de la DES	Sede Obra: Nombre de la DES	Sede Obra: Nombre del Campus	Sede Obra: Campus existente	Sede Obra: Nuevo Campus	Monto por tipo de construcción (cifras en pesos): Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento	Monto Apoyado (en pesos): (FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.
	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)												
1	Construcción de la segunda etapa del nuevo edificio para la Facultad de Química de la UADY, DES Facultad de Química	2,925	98-06	Facultad de Química	Ciencias de la Salud	x		23,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,985,000.00
2	Construcción de la primera etapa del Hospital Veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, DES Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	408	98-09	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Ciencias Biológicas y Agropecuarias	x		4,896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896,000.00
3	Construcción de la primera fase de la nueva Facultad de Psicología, DES Facultad de Psicología	1,950	98-05	Facultad de Psicología	Ciencias Sociales Económico Administrativas y Humanidades	x		2,980,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,240.00
4	Construcción de una nave de 380 m2 de laboratorios de usos múltiples en la unidad Mérida de la Facultad de Matemáticas, DES Facultad de Matemáticas	386	98-03	Facultad de Matemáticas	Ingeniería y Ciencias Exactas	x		1,737,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,000.00
5	Construcción de 881 m2 de aulas en la unidad Mérida de la Facultad de Matemáticas, DES Facultad de Matemáticas	881	98-03	Facultad de Matemáticas	Ingeniería y Ciencias Exactas	x		5,114,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,114,150.00
	Total apoyado con recursos FAM	6,550						38,712,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,712,390.00

Consecutivo	Número de alumnos beneficiados: Femenino	Masculino	Total	Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica: Empleos Generados: Monto	Empleos Generados: Número	Monto en Bienes y Servicios
1	247	236	483	483	40	9,594,000.00	80	14,391,000.00
2	315	385	699	822	62	1,958,400.00	16	2,937,600.00
3	446	178	624	624	34	1,192,096.00	10	1,788,144.00
4	176	342	518	691	87	694,800.00	6	1,042,200.00
5	176	342	518	691	87	2,045,660.00	17	3,068,490.00
Total	1,360	1,483	2,842	3,311	310	15,484,956	129	23,227,434

Espacios Educativos

Consecutivo	Aulas / Salones: Número	Aulas / Salones: Metros cuadrados	Taller: Número	Taller: Metros cuadrados	Laboratorio: Número	Laboratorio: Metros cuadrados	Cubículo: Número	Cubículo: Metros cuadrados	Biblioteca: Número	Biblioteca: Metros cuadrados	Auditorio: Número	Auditorio: Metros cuadrados	Oficina académica: Número	Oficina académica: Metros cuadrados	Oficina administrativa: Número	Oficina administrativa: Metros cuadrados	Centros de Computo: Número	Centros de Computo: Metros cuadrados	Centros de Lenguaje: Número	Centros de Lenguaje: Metros cuadrados	Aulas /Salas Magnas: Número	Aulas /Salas Magnas: Metros cuadrados	Aulas /Salas de Usos Múltiples: Número	Aulas /Salas de Usos Múltiples: Metros cuadrados	Aulas /Salas Didácticas: Número	Aulas /Salas Didácticas: Metros cuadrados	Áreas Comunes: Número	Áreas Comunes: Metros cuadrados	Sanitarios: Número	Sanitarios: Metros cuadrados	Otros: Número	Otros: Metros cuadrados	Total: Número	Total: Metros cuadrados
1	7				7		42										1												2		1			
2																															1			
3	12						24						4		3		1										1		6		1			
4					1																													
5	8																												2					
Total	27	0	0	0	8	0	66	0	0	0	0	0	4	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	0	3	0	0	0

Consecutivo	Status de las Obras: Avance: % de avance ponderado de la obra	Avance: % de avance en equipamiento	Fecha de Inicio: Programado	Fecha de Inicio: Real (Primera piedra)	Fecha de terminación: Programado	Fecha de terminación: Real	Fecha de inauguración de la obra más	Recursos Ejercidos (montos en: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas: Comentarios sobre problemas en obra	COMENTARIOS SEP: Comentarios sobre problemas en obra	COMENTARIOS SEP: Gestión política o jurídica
1	80	no aplica	12-Jul-11	12-Jul-11	16-Nov-12	en proceso	30-Nov-12	17,367,883.45	El bloque de Aulas (edificio A) presenta un 95% de avance en su ejecución que actualmente está en la etapa de acabados; los trabajos de construcción del edificio B (administración) presentan un avance del 75%; el edificio C a cargo de la empresa Arqstech presenta un avance del 50%. El edificio D está en colado de losa de primer nivel.		
2	100	no aplica	29-Nov-10	29-Nov-10	30-Abr-11	08-Ago-11	17-Sep-12	4,896,000.00	Se concluyó la construcción del Hospital veterinario en su primera etapa según catálogo de conceptos, los adicionales aprobados se encuentran prácticamente concluidos; se entregará la obra el 30 de octubre de 2011 quedando pendiente el equipamiento de las áreas que corresponderá a UADY.		
3	100	no aplica	17-Oct-11	17-Oct-11	24-May-12	en proceso	17-Sep-12	2,980,240.00	El recurso de los ejercicios 2008 y 2009 se entregó por medio de convenio al INCCOPY para la ejecución de la 1a etapa de la Facultad de Psicología; a la fecha ya fueron aplicados en la construcción los recursos correspondientes al ejercicio 2008 que fueron parte del importe del anticipo entregado a Hassten Construcción S.A. de C.V.		
4	100	no aplica		28-Jul-08		30-Sep-08		1,737,000.00			
5	100	no aplica		10-Ago-09		06-Ene-10		5,114,150.00			
Total	96							32,095,273.45			

NOTA: EL MONTO EJERCIDO INDICADO EN ESTE REPORTE DE AVANCES PUEDE DIFERIR DE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA FINANZAS PORQUE PARA EL CRITERIO TOMADO POR LA COORDINACIÓN DE OBRAS SE CONSIDERAN LOS IMPORTES DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS Y DE AHÍ SE ESTABLECE UN PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO, SOBRE TODO PARA LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN POR CONVENIO ATRAVÉS DE OTRAS INSTANCIAS COMO EL CASO DE IDEFEY Y LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; POR EL CONTRARIO, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS SE CONSIDERA EJERCIDO EL TOTAL DEL RECURSO TRANSFERIDO A OTRA DEPENDENCIA PUES YA SE CUENTA CON EL COMPROBANTE DE PAGO O TRANSFERENCIA.