REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Yucatán

Entidad federativa:

Yucatán

ClaveInst 911

31MSU0098J

Año que se reporta:	2009
Trimestre que se reporta:	2o trimestre
Fecha de elaboración del reporte:	29/06/2012

Nombre del responsable de la Obra	MI José Antonio González Fajardo Secretario General	Tel.	(999)-9300900	Correo electrónico	jagonz@uady.mx
Nombre del responsable de	M.V.Z. Juan de Dios Pérez Alayón Coordinador de Planeación, Evaluación y Gestión Institucional	Tel.	(999)-9300900	Correo electrónico	palayon@uady.mx

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra: Clave de la DES	Sede Obra: Nombre de la DES	Sede Obra: Nombre del Campus	Sede Obra: Campus existente	Sede Obra: Nuevo Campus	Monto por tipo de construcción (cifras en pesos): Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento	Monto Apoyado (en pesos): (FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.	Número de alumnos beneficiados: Femenino	Masculino	Total	Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica: Empleos Generados: Monto	Empleos Generados: Número	Monto en Bienes y Servicios
1	Construcción de la Facultad de Psicología en el Campus de Ciencias Económico-Administrativas y Humanidades de la Universidad Autónoma de Yucatán	4,068	98-05	Facultad de Psicología	Campus de Ciencias Económico-Administrativas y Humanidades	X		25,875,000.00					25,875,000.00	446	178	624	624	34	10,350,000.00	86	15,525,000.00
2	Construcción de bloque de aulas para la Facultad de Ciencias Antropológicas en el Campus de Ciencias Económico-Administrativas y Humanidades	1,140	98-15	Facultad de Ciencias Antropológicas	Campus de Ciencias Económico-Administrativas y Humanidades	X		8,550,000.00					8,550,000.00	269	259	528	528	46	3,420,000.00	28	5,130,000.00
3	Construcción de Biblioteca y módulo de aulas para la Facultad de Arquitectura	4,020	98-10	Facultad de Arquitectura	Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	X		4,095,000.00					4,095,000.00	481	664	1,145	1,145	34	1,638,000.00	13	2,457,000.00
	Total apoyado con recursos FAM	9.228						38.520.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.520.000.00	1.196	1.101	2.297	2.297	114	15.408.000	127	23.112.000
	Universidad Autónoma de Yucatán	9,228.00	0	0	0	0	0	38,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,520,000.00	1,196	1,101	2,297	2,297	114	15,408,000.00	127	23,112,000.00

Espacios Educativos

Consecutivo	Aulas / Salones: Número	Aulas / Salones: m2 pro	Taller: Número	Taller: m2 pro	Laboratorio: Número	Laboratorio: m2 pro	Cubículo: Número	Cubículo: m2 pro	Biblioteca: Número	Biblioteca: m2 pro	Auditorio: Número	Auditorio: m2 pro	Oficina académica: Número	Oficina académica: M2 pro	Oficina administrativa: Número	Oficina administrativa: M2 pro	Centros de Computo: Número	Centros de Computo: m2 pro	Centros de Lenguaje: Número	Centros de Lenguaje: m2 pro	Aulas /Salas Magnas: Número	Aulas /Salas Magnas: m2 pro	Aulas /Salas de Usos Múltiples: Número	Aulas /Salas de Usos Múltiples: m2 pro	Aulas /Salas Didácticas: Número	Aulas /Salas Didácticas: m2 pro	Áreas Comunes: Número	Áreas Comunes: m2 pro	Sanitarios: Número	Sanitarios: m2 pro	Otros: Número	Otros: m2 pro	Total: Número	Total: m2 pro
1	26	####			3	##	42	##							16	##	1	93									1	##	9	##	12	##	##	4,068
2	15	693																									1	##	2	73			18	1,140
3	12	570					3	##	1	2,463					8	##	1	##			2	##							3	##	5	##	35	4,020
Total apoyado con recursos FAM	53	2.781	0	0	3	##	45	##	1	2.463	0	0	0	0	24	##	2	##	0	0	2	##	0	0	0	0	2	##	14	##	17	##	##	9.228
Universidad Autónoma de Yucatán	53	####	0	##	3	##	45	##	1	#####	0	##	0	##	24	##	2	##	0	##	2	##	0	##	0	##	2	##	14	##	17	##	##	#####

Consecutivo	Status de las Obras: Avance: % de avance ponderado de la obra	Avance: % de avance en equipamiento	Fecha de Inicio: Programado	Fecha de Inicio: Real (Primera piedra)	Fecha de terminación: Programado	Fecha de terminación: Real	Fecha de inauguración de la obra más relevante	Recursos Ejercidos (montos en pesos): Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas: Comentarios sobre problemas en obra	Avance porcentual en que se encuentra la obra: Arquitectonico y/o Estudio técnico Convenio	Avance de la licitación			
1	85	no aplica	17-Oct-11	17-Oct-11	24-May-12	en proceso	17-Sep-12	14,597,406.56	El recurso de los ejercicios 2008 y 2009 se entregó por medio de convenio al INCCOPY para la ejecución de la 1a etapa de la Facultad de Psicología; a la fecha ya fueron aplicados en la construcción los recursos correspondientes al ejercicio 2008 que fueron parte del importe del anticipo entregado a Hassten Construcción S.A. de C.V; el resto del importe de los trabajos hasta ahora estimados se ha cubierto con el ejercicio 2009	100%	100%			57.10
2	100	no aplica	04-Ene-11	21-Ene-11	02-Jun-11	25-Jun-11	30-Mar-12	8,430,870.34	Obra concluida al 100% y recepcionada al INCCOPY; pendiente entrega a las autoridades de la Facultad de Antropología. El importe indicado se tomó del finiquito.	100%	100%			22.20
3	60	no aplica	24-Ene-12	15-Feb-12	22-Abr-12	en proceso	Por definir	1,644,519.81	Obra asignada a U.M. constructora S.A. de C.V. con un presupuesto total de $ 3,681,830.96 del cual ya fueron ejercidos los recursos que se indican. Obra en proceso que incluye las partidas preliminares, cimentación, estructuras de concreto en niveles 1,2, y 3 y estructura metálica	100%	100%			6.38
Total apoyado con recursos FAM	85.67							24.672.796.71				29/06/2012		85.67
Universidad Autónoma de Yucatán	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,672,796.71	0.00	0.00	0.00	29/06/2012		

NOTA: EL MONTO EJERCIDO INDICADO EN ESTE REPORTE DE AVANCES PUEDE DIFERIR DE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA FINANZAS PORQUE PARA EL CRITERIO TOMADO POR LA COORDINACIÓN DE OBRAS SE CONSIDERAN LOS IMPORTES DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS Y DE AHÍ SE ESTABLECE UN PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO, SOBRE TODO PARA LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN POR CONVENIO A TRAVÉS DE OTRAS INSTANCIAS COMO EL CASO DE IDEFEY Y LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; POR EL CONTRARIO, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS SE CONSIDERA EJERCIDO EL TOTAL DEL RECURSO TRANSFERIDO A OTRA DEPENDENCIA PUES YA SE CUENTA CON EL COMPROBANTE DE PAGO O TRANSFERENCIA.