FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

OBRAS APOYADAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL EJERCICIO 2010 EN EL MARCO DEL PIFI

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Yucatán

Entidad federativa:

Yucatán

ClaveInst 911

31MSU0098J

Fecha de elaboración del reporte:	29/06/2012

Nombre del responsable de Infraestructura Física (Obras)	Ml José Antonio González Fajardo	Tel.	999 930 09 00	Correo electrónico	jagonz@uady.mx
Cargo:	Secretario General				

Prioridad de la obra	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)					Monto Apoyado (en pesos)
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Extensión de un Campus	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento	(FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.
1	Complemento de la construcción de la Facultad de Química en el Campus de Ciencias de la Salud	1,219.51	425	Facultad de Química	Ciencias de la Salud	X		10,000,000.00					10,000,000.00
2	Construcción de la Facultad de Derecho en el Campus de las Ciencias Sociales, Económico-administrativas y Humanidades	2,940.00	414	Facultad de Derecho	Ciencias Sociales, Económico-administrativas y Humanidades	X		22,051,040.00					22,051,040.00
	TOTAL	4,159.51						32,051,040.00					32,051,040.00

Prioridad de la obra	Descripción de la obra	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica		
		Femenino	Masculino	Total			Empleos Generados: Monto	Empleos Generados: Número	Monto en Bienes y Servicios
1	Complemento de la construcción de la Facultad de Química en el Campus de Ciencias de la Salud	247	236	483	483	40	4,000,000	32	6,000,000
2	Construcción de la Facultad de Derecho en el Campus de las Ciencias Sociales, Económico-administrativas y Humanidades	701	587	1,288	1,288	20	8,820,416	70	########
	TOTAL	948	823	1,771	1,771	60	########	102	########

Espacios Educativos

Prioridad de la obra	Descripción de la obra	Aulas / Salones		Taller		Laboratorio		Cubículo		Biblioteca		Auditorio		Oficina académica		Oficina administrativa		Centros de Computo		Centros de Lenguaje		Aulas /Salas Magnas		Aulas /Salas de Usos Múltiples		Aulas /Salas Didácticas		Áreas Comunes		Sanitarios		Otros		Total	
		Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados	Número	M^2 programados
1	Complemento de la construcción de la Facultad de Química en el Campus de Ciencias de la Salud	1	125.38			5	451.55					1	#####										89.25					2	266.25	1	36.15	1	135.00	12	1,219.51
2	Construcción de la Facultad de Derecho en el Campus de las Ciencias Sociales, Económico-administrativas y Humanidades	#	######											#	97.20			1	32.30				####									9	######	47	2,940.00
	TOTAL	#	######			5	451.55					1	#####	#	97.20			1	32.30				####					2	266.25	1	36.15	10	######	59	4,159.51

Prioridad de la obra	Descripción de la obra	Status de las Obras						
		Avance: % de avance ponderado de la obra	Avance: % de avance en equipamiento	Fecha de Inicio: Programado	Fecha de Inicio: Real (Primera piedra)	Fecha de terminación: Programado	Fecha de terminación: Real	Fecha de inauguración de la obra más relevante
1	Complemento de la construcción de la Facultad de Química en el Campus de Ciencias de la Salud	85	no aplica	12-jul-11	12-jul-11	16-nov-12	en proceso	30-nov-12
2	Construcción de la Facultad de Derecho en el Campus de las Ciencias Sociales, Económico-administrativas y Humanidades	50	no aplica	19-dic-11	19-dic-11	31-dic-12	en proceso	por definir
	TOTAL							

Prioridad de la obra	Descripción de la obra	Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas	Avance porcentual en que se encuentra la obra	
		Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra	Arquitectonico y/o Estudio técnico Convenio	Avance de la licitación
1	Complemento de la construcción de la Facultad de Química en el Campus de Ciencias de la Salud		El importe de este ejercicio se utilizará para la construcción del edificio D y de las áreas de cuarto de máquinas y trabajos de media tensión, actualmente en proceso de construcción por parte de Grupo Constructor Civil y Carretero S.A. de C.V. El anticipo de estos contratos se cubrió con el saldo del ejercicio FAM 2008 por lo que todas las estimaciones subsecuentes se pagarán de este recurso pues es conveniente ejercer primero los recursos mas antiguos.	100	100
2	Construcción de la Facultad de Derecho en el Campus de las Ciencias Sociales, Económico-administrativas y Humanidades	4,446,347.95	Las empresas Obras y Edificios y Edificaciones,Muelles y Caminos S.A. de C.V., responsables de la primera parte de la licitación en los edificios A y B respectivamente, presentan avance físico de alrededor del 70% y la empresa U.M. constructora S.A. de C.V. que ejecutará las instalaciones del edificio A ya se encuentra laborando. Edificaciones, Muelles y Caminos se adjudicó tambien la segunda parte de la licitación del edificio B.	100	60
	TOTAL	4,446,347.95			

Comentarios: Por política de la SEP se consideran de primera prioridad las obras de continuidad

Comentarios: Por política de la SEP se consideran de primera prioridad las obras de continuidad

NOTA: EL MONTO EJERCIDO INDICADO EN ESTE REPORTE DE AVANCES PUEDE DIFERIR DE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA FINANZAS PORQUE PARA EL CRITERIO TOMADO POR LA COORDINACIÓN DE OBRAS SE CONSIDERAN LOS IMPORTES DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS Y DE AHÍ SE ESTABLECE UN PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO, SOBRE TODO PARA LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN POR CONVENIO ATRAVÉS DE OTRAS INSTANCIAS COMO EL CASO DE IDEFEY Y LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; POR EL CONTRARIO, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS SE CONSIDERA EJERCIDO EL TOTAL DEL RECURSO TRANSFERIDO A OTRA DEPENDENCIA PUES YA SE CUENTA CON EL COMPROBANTE DE PAGO O TRANSFERENCIA.