REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Yucatán

Entidad federativa:

Yucatán

ClaveInst 911

31MSU0098J

Año que se reporta:	2011
Trimestre que se reporta:	2o trimestre
Fecha de elaboración del reporte:	29/06/2012

Nombre del responsable de la Obra	MI José Antonio González Fajardo Secretario General	Tel.	(999)-9300900	Correo electrónico	jagonz@uady.mx
Nombre del responsable de Planeación	M.V.Z. Juan de Dios Pérez Alayón Coordinador General de Planeación, Evaluación y Gestión Institucional	Tel.	(999)-9300900	Correo electrónico	palayon@uady.mx

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra: Clave de la DES	Sede Obra: Nombre de la DES	Sede Obra: Nombre del Campus	Sede Obra: Campus existente	Sede Obra: Nuevo Campus	Monto por tipo de construcción (cifras en pesos): Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento	Monto Apoyado (en pesos): (FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.	Número de alumnos beneficiados: Femenino	Masculino	Total	Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica: Empleos Generados: Monto	Empleos Generados: Número	Monto en Bienes y Servicios
	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)																				
1	La construcción de la segunda etapa de la Facultad de Psicología constará de 9 aulas para 30 alumnos, 2 para 20 alumnos ubicadas en los niveles 3 y 4 del edificio norte con los respectivos servicios sanitarios por nivel así como el edificio poniente que en planta baja contiene la cafetería, la cocina y espacios de bodega, así como los cubículos para la sociedad de alumnos y el consejo; en planta alta se ubicará un aula de usos múltiples	1,489	98-05	Facultad de Psicología	Campus de Ciencias Económico-Administrativas y Humanidades	X		11,167,500.00					11,167,500.00	446	178	624	624	34	4,467,000	36	6,700,500
2	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Derecho en el Campus de Ciencias Sociales Económico-Administrativas y Humanidades, que constará de 30 Aulas para 30 alumnos, 8 Aulas para 20 alumnos, 1 Centro de Computo, 3 Audiovisuales para 60 personas cada uno, 35 Cubículos para profesores, Oficinas Administrativas y Académicas, 1 Aula Magna, 6 Módulos de Baños, 2 Salones de Usos Múltiples, Cafetería y Áreas Comunes.	6,000	414	Facultad de Derecho	Campus de Ciencias Económico-Administrativas y Humanidades	X		18,649,440.48					18,649,440.48	701	587	1,288	1,288	20	7,459,776	60	11,189,664
	Total apoyado con recursos FAM	**7.489**						**29.816.940.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29.816.940.48**	**1.147**	**765**	**1.912**	**1.912**	**54**	**11.926.776**	**96**	**17.890.164**
	Universidad Autónoma de Yucatán	7,489.00	0	0	0	0	0	29,816,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00	29,816,940.48	1,147	765	1,912	1,912	54	11,926,776.00	96	17,890,164.00

Espacios Educativos

Consecutivo	Aulas / Salones: Número	Aulas / Salones: M2 programados	Taller: Número	Taller: M2 programados	Laboratorio: Número	Laboratorio: M2 programados	Cubículo: Número	Cubículo: M2 programados	Biblioteca: Número	Biblioteca: M2 programados	Auditorio: Número	Auditorio: M2 programados	Oficina académica: Número	Oficina académica: M2 programados	Oficina administrativa: Número	Oficina administrativa: M2 programados	Centros de Computo: Número	Centros de Computo: M2 programados	Centros de Lenguaje: Número	Centros de Lenguaje: M2 programados	Aulas /Salas Magnas: Número	Aulas /Salas Magnas: M2 programados	Aulas /Salas de Usos Múltiples: Número	Aulas /Salas de Usos Múltiples: M2 programados	Aulas /Salas Didácticas: Número	Aulas /Salas Didácticas: M2 programados	Áreas Comunes: Número	Áreas Comunes: M2 programados	Sanitarios: Número	Sanitarios: M2 programados	Otros: Número	Otros: M2 programados	Total: Número	Total: M2 programados
1	11	672																					1	70			6	614	2	64	3	69	23	1,489
2	38	2,304					35	384					1	64	5	##	1	96			1	##	5	##			7	1,808	6	##	7	480	##	6,000
Total apoyado con recursos FAM	**49**	**2.976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**	**384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**64**	**5**	**##**	**1**	**96**	**0**	**0**	**1**	**##**	**6**	**##**	**0**	**0**	**13**	**2.422**	**8**	**##**	**10**	**549**	**##**	**7.489**
Universidad Autónoma de Yucatán	49	2,976.00	0	##	0	##	35	####	0	0.00	0	##	1	##	5	##	1	##	0	##	1	##	6	##	0	##	13	#####	8	##	10	###	##	7,489.00

Consecutivo	Status de las Obras: Avance: % de avance ponderado de la obra	Avance: % de avance en equipamiento	Fecha de inicio: Programado	Fecha de inicio: Real (Primera piedra)	Fecha de terminación: Programado	Fecha de terminación: Real	Fecha de inauguración de la obra más relevante	Recursos Ejercidos (montos en pesos): Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas: Comentarios sobre problemas en obra	Avance porcentual en que se: Arquitectonico y/o Estudio técnico Convenio	Avance de la licitación		
1	87%	no aplica	17-Oct-11	17-Oct-11	24-May-12	en proceso	17-Sep-12	$ 8,454,967.22	Actualmente se trabaja en la partida de acabados y obra exterior; en paralelo se avanza en las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.	100%	100%		0.33
2	30%	no aplica	19-Dic-11	19-Dic-11	31-Dic-12	en proceso	Por definir	$ 2,435,772.19	Este recurso se considera para la segunda etapa del edificio la cual ya fue licitada y en los próximos días se conocerá el fallo. El importe que aparece corresponde a los anticipos de los frentes A y B de la facultad que se pagaron de este ejercicio.	100%	60%	basado en porcentaje de metros cuadrados proporcionales a lo comprometido y al importe económico asociado a estos.	0.19
Total apoyado con recursos FAM	**0.51**							**10.890.739.41**				**29/06/2012**	**0.51**
Universidad Autónoma de Yucatán	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890,739.41	0.00	0.00	0.00	29/06/2012	

La fecha señalada corresponde a la primera etapa completa incluyendo edificio de aulas en proceso de licitación

NOTA: EL MONTO EJERCIDO INDICADO EN ESTE REPORTE DE AVANCES PUEDE DIFERIR DE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA FINANZAS PORQUE PARA EL CRITERIO TOMADO POR LA COORDINACIÓN DE OBRAS SE CONSIDERAN LOS IMPORTES DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS Y DE AHÍ SE ESTABLECE UN PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO, SOBRE TODO PARA LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN POR CONVENIO ATRAVÉS DE OTRAS INSTANCIAS COMO EL CASO DE IDEFEY Y LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; POR EL CONTRARIO, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS SE CONSIDERA EJERCIDO EL TOTAL DEL RECURSO TRANSFERIDO A OTRA DEPENDENCIA PUES YA SE CUENTA CON EL COMPROBANTE DE PAGO O TRANSFERENCIA.