FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2011-2012

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012
Fecha de elaboración del Documento: **15-oct-13**

Información General de la Institución	Respnsable Institucional de:	Institucional	Responsable de obras
Nombre de la institución:	Nombre	M.V.Z. MPhil. Alfredo F. J. Dájer Abimerhi	M.I. José Antonio González Fajardo
Universidad Autónoma de Yucatán	Cargo	Rector	Secretario General
Entidad federativa:	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104	999 9242031
Yucatán	Correo electrónico	dabimer@uady.mx	jagonz@uady.mx
ClaveInst 911			
31MSU0098J			

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora
1	Construcción de módulo para Investigadores consistente en área común de trabajo, dos cubículos y servicios (medio baño y cocineta)	600,000.00	$ 417,453.09	80.00	90.00	Actualmente en etapa de acabados y terminación de instalaciones eléctricas (colocación de lámparas). El importe corresponde al anticipo y a la primera estimación. Está en proceso de pago la estimación dos. La obra concluirá la primera quincena de noviembre.
2	Construcción de Laboratorio Multidisciplinario en la Escuela Preparatoria No. 2 con bodega para insumos	1,350,000.00	$ 333,947.58	180.00	15.00	Obra asignada, contratada y en proceso; está en etapa de cimentación y estructura. El importe reflejado corresponde al anticipo. La obra debe concluir el 07 de enero de 2014.
3	Ampliación de área administrativa de la Escuela Preparatoria No.1 en planta alta consistente en oficinas administrativas, archivo, cocineta y áreas comunes	1,316,292.00	$	200.00		Las obras se ejecutarán durante el período vacacional de diciembre de 2013.
Total		3,266,292.00	751,400.67	460.00		

JUSTIFICACIÓN / NÚMERO DE BENEFICIADOS

Prioridad	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores
	SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)			Femenino	Masculino	Total	
1		X					SI	SI				51
2		X					SI	SI	1,654	1,810	3,464	
3		X					SI	SI	1,591	1,422	3,013	153
Total									3,245	3,232	6,477	204

CALENDARIO DE EJECUCIÓN / SEDE DE LA OBRA / MANTENIMIENTO

Prioridad	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)
	Programada	Programada	Programada			Número	Nombre								
1	17/06/2013	16/08/2013	No disponible	No se ha definido	Mérida	50	Mérida			Unidad Académica					
2	17/06/2013	16/08/2013	No disponible	No se ha definido	Mérida	50	Mérida			Preparatoria 2					
3	17/06/2013	16/08/2013	No disponible	No se ha definido	Mérida	50	Mérida			Preparatoria 1					
Total															

CONSTRUCCIÓN

Prioridad	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)
1							2	28																			1	18	1	2.80	3	31	Cocineta, archivo y pasillo exterior	7	80	600,000
2					1	112																									2	68	Almacén de insumos y pasillo exterior	3	180	1,350,000
3															1	200																		1	200	1,316,292
Total					1	112	2	28.20							1	200											1	18.00	1	2.80	5	99.00		11	460.00	3,266,292.00

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

Prioridad	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				
3																																				
Total																																				

AMPLIACIÓN

Prioridad	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				
3																																				
Total																																				

MVZ. M. Phil. Alfredo F. J. Dájer Abimerhi
Rector
Universidad Autónoma de Yucatán

Arq. José Antonio González Vadillo
Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción
Universidad Autónoma de Yucatán