FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2011-2012

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012
Fecha de elaboración del Documento: 07-oct-14

Información General de la Institución	Respnsable Institucional de:	Institucional	Responsable de obras
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán	Nombre	M.V.Z. MPhil. Alfredo F. J. Dájer Abimerhi	M.I. José Antonio González Fajardo
	Cargo	Rector	Secretario General
Entidad federativa: Yucatán	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104	999 9242031
	Correo electrónico	dabimer@uady.mx	jagonz@uady.mx
ClaveInst 911 31MSU00981			

DATOS GENERALES DE LA OBRA / JUSTIFICACIÓN

Prioridad	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad: SI	Obra de continuidad: NO	Obra de continuidad: Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Obra de continuidad: Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Nombre del Fondo	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Monto (pesos s/cents.)	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos
1	Construcción de módulo para Investigadores consistente en área común de trabajo, dos cubículos y servicios (medio baño y cocineta)	600,000.00	$ 584,593.68	80.00	100.00	Obra concluida al 100% y en uso por personal de la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria.		X					SI	SI
2	Construcción de Laboratorio Multidisciplinario en la Escuela Preparatoria No. 2 con bodega para insumos	1,350,000.00	$ 1,182,465.73	180.00	100.00	Obra concluida al 100% y en uso por parte de la comunidad educativa de la Preparatoria No. 2; el saldo del recurso se está aplicando para la infraestructura de conectividad del edificio de laboratorios.		X					SI	SI
3	Ampliación de área administrativa de la Escuela Preparatoria No.1 en planta alta consistente en oficinas administrativas, archivo, cocineta y áreas comunes	1,316,292.00	$ 509,938.68	200.00	80.00	Obra en etapa de acabados, el remanente del recurso se aplicará para saldar el contrato mas la ampliación del mismo.		X					SI	SI
Total		3,266,292.00	2,276,998.09	460.00										

NÚMERO DE BENEFICIADOS / CALENDARIO DE EJECUCIÓN / SEDE DE LA OBRA / MANTENIMIENTO

Prioridad	Alumnos: Femenino	Alumnos: Masculino	Alumnos: Total	Profesores	Fecha de Inicio: Programada	Fecha de término: Programada	Fecha de Inauguración: Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio: Número	Municipio: Nombre	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Mantenimiento: M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)
1				51	17/06/2013	16/08/2013	No disponible	No se ha definido	Mérida	50	Mérida			Unidad Académica					
2	1,654	1,810	3,464		17/06/2013	16/08/2013	No disponible	No se ha definido	Mérida	50	Mérida			Preparatoria 2					
3	1,591	1,422	3,013	153	17/06/2013	16/08/2013	No disponible	No se ha definido	Mérida	50	Mérida			Preparatoria 1					
Total	3,245	3,232	6,477	204															

CONSTRUCCIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas. Núm.	Oficinas administrativas. M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)
1							2	28																			1	18	1	2.80	3	31	Cocineta, archivo y pasillo exterior	7	80	600,000
2					1	112																									2	68	Almacén de insumos y pasillo exterior	3	180	1,350,000
3															1	200																		1	200	1,316,292
Total					1	112	2	28.20							1	200											1	18.00	1	2.80	5	99.00		11	460.00	3,266,292.00

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas. Núm.	Oficinas administrativas. M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				
3																																				
Total																																				

AMPLIACIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas. Núm.	Oficinas administrativas. M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				
3																																				
Total																																				

MVZ. M. Phil. Alfredo F. J. Dájer Abimerhi
Rector
Universidad Autónoma de Yucatán

Arq. José Antonio González Vadillo
Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción
Universidad Autónoma de Yucatán