FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012
Fecha de elaboración del Documento: [illegible]

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Institucional	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución:	Nombre	M. Phil. Alfredo Dájer Abimerhi	M.I. José Antonio González Fajardo
Universidad Autónoma de Yucatán	Cargo	Rector	Secretario General
[illegible]	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104	9 242031
Yucatán	Correo electrónico	dabimer@uady.mx	jagonz@uady.mx
[illegible]			

Prioridad	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos c/ctvs.)	Monto ejercido (pesos c/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad: SI	Obra de continuidad: NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos c/cts)	Obra de continuidad apoyada: Nombre del Fondo	Obra de continuidad apoyada: Monto (pesos c/cents.)
1	Construcción de la segunda etapa de la Facultad de Derecho en el Campus de Ciencias Sociales Económico-Administrativas y Humanidades, que constará de 2 salas para juicios orales con sus áreas de apoyo y servicios sanitarios y un edificio de servicios que incluye área de intendencia, bodega general, archivo, almacén y basurero; integrado a este bloque estará un salón de usos múltiples que se complementa con patio para generar un Auditorio al aire libre. También se consideran en esta etapa áreas exteriores, jardines y redes de voz y datos para toda la Facultad.	15,000,000.00	14,981,290.28	5,808.00	100.00	Saldo por aplicar en pago del finiquito de obra del contrato del edificio de aulas de posgrado UADY-DER-EF. Obra concluida al 100% y en operaciones desde el inicio del actual curso escolar.	x		2010 y 2011	40,700,480.48		
2	Infraestructura eléctrica (1,733 ml) y de red de voz y datos (1,138 ml) para el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	5,000,000.00	3,827,414.35		100.00	El remanente del recurso se aplicará al pago de las adecuaciones eléctricas derivadas del aumento de carga solicitado a CFE actualmente en obra y próximo a terminarse. Recurso comprometido al 100%		x				
3	Edificio de usos múltiples para la Facultad de Ingeniería Química en el Campus de Ciencias Exactas e Ingeniería. Consta de 4 aulas para 30 alumnos, 1 centro de cómputo para 40 alumnos, 2 audiovisuales para 80 personas y áreas comunes.	5,730,257.34	5,252,542.42	740.00	100.00	Obra concluida y entregada a las autoridades de la dependencia; está en operaciones desde el primer día del presente curso escolar. Seguimos a la espera del elevador, el saldo del recurso se usará para liquidar la adquisición de la cabina.	X		2005 y 2006	31,355,000.00		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]		

JUSTIFICACIÓN

Prioridad	Cobertura de la obra: Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos
1	x		x	Licenciatura en Derecho y todas las Licenciaturas pertenecientes al campus de Ciencias Sociales	x	Maestría en Derecho y las otras Maestrías del Campus	x	ProDES-Facultad de Derecho	Ampliar modernizar la infraestructura académica para dar soporte a los programas educativos existentes y dar cabida al aumento de matrícula		x
2	x		x	Todas las Licenciaturas pertenecientes al área de las Ciencias Sociales, Económico administrativas y Humanidades.	x	Maestrías del área de las Ciencias Sociales y Humanidades	x		Consolidar la infraestructura de soporte a los edificios de las nuevas facultades que conforman el Campus de Ciencias Sociales, económico, administrativas y Humanidades para que puedan operar eficientemente.		x
3	x		x	Ing. En Alimentos, Ing. Biotecnología, Industrial Logística, Ingeniería Industrial e Ingeniería Química Industrial	x	Maestría en Ciencias Alimentarias, Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas y Bioquímicas	x	ProDES-Facultad de Ingeniería Química	Ampliar modernizar la infraestructura académica para dar soporte a los programas educativos existentes y dar cabida al aumento de matrícula		x

Prioridad	NÚMERO DE BENEFICIADOS: Alumnos Femenino	Alumnos Masculino	Alumnos Total	Profesores	Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN: Fecha de Programada	Fecha de Programada	Fecha de Programada	Funcionario para inaugurar la obra
1	806	537	1,343	75.00	1343	Diciembre de 2011	Diciembre de 2012	21 de enero de 2014	Srio. Educ. Pub. Emilio Chuayffet
2						Marzo de 2012	Junio de 2012	No se inaugurará pues son servicios de apoyo a los edificios del campus	No aplica
3	221	398	619	58.00	987	Enero de 2012	Diciembre de 2012	No ha habido inauguración a pesar de que ya se puso en operaciones.	POR DEFINIR
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				

Prioridad	SEDE DE LA OBRA: Localidad, Población o Ciudad	Municipio: Número	Municipio: Nombre	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Derrama económica: Empleos Generados Monto	Empleos Generados Número	Monto en Bienes y Servicios	MANTENIMIENTO: M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos c/ctvs.)
1	Mérida		Mérida	414.00	Facultad de Derecho	Facultad de Derecho	Campus de Ciencias Sociales Económico-administrativas y Humanidades							
2	Mérida		Mérida				Campus de Ciencias Sociales Económico-administrativas y Humanidades							
3	Mérida		Mérida	419.00	Facultad de Ing. Química	Facultad de Ing. Química	Campus de Ciencias Exactas e Ingeniería							

CONSTRUCCIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorio Núm.	Laboratorio M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Biblioteca Núm.	Biblioteca M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas Núm.	Oficinas M2	Oficinas Núm.	Oficinas M2	Centros Núm.	Centros M2	Centros Núm.	Centros M2	Aulas Núm.	Aulas M2	Aulas Núm.	Aulas M2	Aulas Núm.	Aulas M2	Áreas Núm.	Áreas M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado para construcción (pesos c/ctvs.)
1	28	2,304					25	384					1	64	5	416	1	96			1	128	5	128			7	1,808	6	192	7	288	Bodegas, consejería, cto. de maquinas, soc. de alumnos y consejo estudiantil	106	5,808.00	15,000,000.00
2																															1		Infraestructura eléctrica (1,733 ml) y de red de voz y datos (1,138 ml)	1		5,000,000.00
3	4	306													1	28	1	108					2	144			2	144						10	740.00	5,730,257.34
	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Biblioteca Núm.	Biblioteca M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas Núm.	Oficinas M2	Oficinas Núm.	Oficinas M2	Centros Núm.	Centros M2	Centros Núm.	Centros M2	Aulas Núm.	Aulas M2	Aulas Núm.	Aulas M2	Aulas Núm.	Aulas M2	Áreas Núm.	Áreas M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos c/ctvs.)
1																																				
2																																				
3																																				

AMPLIACIÓN

Prioridad	Aulas/sal Núm.	Aulas/sal M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laborator Núm.	Laborator M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Biblioteca Núm.	Biblioteca M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas Núm.	Oficinas M2	Oficinas Núm.	Oficinas M2	Centros Núm.	Centros M2	Centros Núm.	Centros M2	Aulas Núm.	Aulas M2	Aulas Núm.	Aulas M2	Aulas Núm.	Aulas M2	Áreas Núm.	Áreas M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos c/ctvs.)
1																																				
2																																				
3																																				