**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**
**Autorización de infraestructura física**
**en el marco del PIFI v. 2013-2014**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013**
**Fecha de elaboración del Documento:** 05-jun-15

| Información General de la Institución | Respnsable Institucional de: | Institucional | Responsable de obras |
|---|---|---|---|
| **Nombre de la institución:** Universidad Autónoma de Yucatán | Nombre | Dr. José de Jesús Williams | M.O. José Luis Villamil Urzaiz |
| **Entidad federativa:** Yucatán | Cargo | Rector | Secretario General |
| | Teléfono | 999 9300900 ext. 1103-1104 | 999 9242031 999 9300900 ext.1293 |
| **ClaveInst 911** | Correo electrónico | jwill@correo.uady.mx | vurzaiz@uady.mx |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA: Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Observaciones y/o causas de demora | JUSTIFICACIÓN: Obra de continuidad: SI | Obra de continuidad: NO | Obra de continuidad: Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Obra de continuidad: Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Nombre del Fondo | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Monto (pesos s/cents.) | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | Se incluyen planos arquitectónicos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construcción de módulo de baños para profesores en la Unidad Académica con Interacción Comunitaria | 520,000.00 | | 80.00 | | Por iniciar trabajos en sitio. | | X | | | | | Si | Si |
| 2 | Adecuación del módulo de enfermería de la Unidad Académica con interacción comunitaria para generar cubículos de nutrición y odontología adicionales al existente | 60,000.00 | 187,723.99 | 60.00 | 100.00 | Obra concluida y en operación desde el mes de septiembre de 2013; se complementó el importe asignado con recursos de Mantenimiento general de Gimnasio de la Preparatoria 2 | | X | | | | | No se requiere | Si |
| 3 | Mantenimiento general del gimnasio de usos múltiples de la Preparatoria 2 | 1,500,000.00 | 873,956.29 | 2,000.00 | 100.00 | Obra concluida al 100% y en operaciones. | | X | | | | | No se requiere | Si |
| 4 | Mantenimiento general y sustitución de duela en taller de [illegible] | 300,000.00 | | 165.00 | 15.00 | Obra en proceso. | | X | | | | | No se requiere | Si |
| 5 | Ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2 | 2,675,000.00 | 2,596,538.48 | 400.00 | 60.00 | Importe ejercido corresponde al anticipo otorgado y al pago de las estimaciones 1, 2, 3, 4 y 5; obra en proceso que deberá concluir para reinstalar el acervo para el inicio del siguiente curso escolar. | | X | | | | | Si | Si |
| 6 | Mantenimiento general a 35 aulas consistente en pintura, cambio de lámparas y ventiladores, rehabilitar cancelería y carpintería y 2 salas de cómputo consistente en adecuación de instalaciones eléctrica y para red de voz y datos, pintura y detalles en general. | 2,410,347.00 | 2,356,916.79 | 2,237.00 | 100.00 | Obras concluidas al 100% y en uso por parte de la dependencia. | | X | | | | | No se requiere | Si |
| | Total | 7,465,347.00 | 6,015,135.55 | 4,942.00 | | | | | | | | | | |

[illegible]

| Prioridad | NÚMERO DE BENEFICIADOS: Alumnos: Femenino | Alumnos: Masculino | Alumnos: Total | Profesores | CALENDARIO DE EJECUCIÓN: Fecha de Inicio: Programada | Fecha de término: Programada | Fecha de inauguración: Programada | Funcionario para inaugurar la obra | SEDE DE LA OBRA: Localidad, Población o Ciudad | Municipio: Número | Municipio: Nombre | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre de la Facultad/ Escuela | Nombre del Campus | Extensión de un Campus existente | Nuevo Campus | MANTENIMIENTO: M2 | Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 51 | | | No disponible | No se ha definido | Mérida | 50 | Mérida | | | Unidad Académica | | | | | |
| 2 | 262 | 237 | 499 | | | | No disponible | No se ha definido | Mérida | 50 | Mérida | | | Unidad Académica | | | | | |
| 3 | 1,654 | 1,810 | 3,464 | | | | No disponible | No se ha definido | Mérida | 50 | Mérida | | | Preparatoria 2 | | | | | |
| 4 | 654 | 210 | 864 | | | | No disponible | No se ha definido | Mérida | 50 | Mérida | | | Preparatoria 2 | | | | | |
| 5 | 1,654 | 1,810 | 3,464 | 148 | | | No disponible | No se ha definido | Mérida | 50 | Mérida | | | Preparatoria 2 | | | | | |
| 6 | 1,581 | 1,422 | 3,013 | 153 | | | No disponible | No se ha definido | Mérida | 50 | Mérida | | | Preparatoria 1 | | | | | |
| Total | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | |

| CONSTRUCCIÓN | Aulas/salones | | Talleres | | Laboratorios | | Cubículos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académicas | | Oficinas administrativas. | | Centros de cómputo | | Centros de idiomas | | Aulas magnas | | Aulas usos múltiples | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | Otros | | | Totales | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prioridad | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.) |

| REMODELACIÓN/ADECUACIÓN | Aulas/salones | | Talleres | | Laboratorios | | Cubículos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académicas | | Oficinas administrativas. | | Centros de cómputo | | Centros de idiomas | | Aulas magnas | | Aulas usos múltiples | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | Otros | | | Totales | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prioridad | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.) |

| AMPLIACIÓN | Aulas/salones | | Talleres | | Laboratorios | | Cubículos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académicas | | Oficinas administrativas. | | Centros de cómputo | | Centros de idiomas | | Aulas magnas | | Aulas usos múltiples | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | Otros | | | Totales | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prioridad | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.) |

Dr. José de Jesús Williams
Rector
Universidad Autónoma de Yucatán