REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Yucatán

Entidad federativa:

Yucatán

ClaveInst 911

31MSU0098J

Año que se reporta:	**2008**
Trimestre que se reporta:	**3er trimestre**
Fecha de elaboración del reporte:	**14/10/2011**

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)					Monto Apoyado (en pesos)
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento	(FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.
	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)												
1	Construcción de la segunda etapa del nuevo edificio para la Facultad de Química de la UADY, DES Facultad de Química	2,925	98-06	Facultad de Química	Ciencias de la Salud	x		23,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,985,000.00
2	Construcción de la primera etapa del Hospital Veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, DES Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	408	98-09	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Ciencias Biológicas y Agropecuarias	x		4,896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896,000.00
3	Construcción de la primera fase de la nueva Facultad de Psicología, DES Facultad de Psicología	1,950	98-05	Facultad de Psicología	Ciencias Sociales Económico Administrativas y Humanidades	x		2,980,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,240.00
4	Construcción de una nave de 38 m2 de laboratorios de usos múltiples en la unidad Mérida de la Facultad de Matemáticas, DES Facultad de Matemáticas	386	98-03	Facultad de Matemáticas	Ingeniería y Ciencias Exactas	x		1,737,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,000.00
5	Construcción de 881 m2 de aulas en la unidad Mérida de la Facultad de Matemáticas, DES Facultad de Matemáticas	881	98-03	Facultad de Matemáticas	Ingeniería y Ciencias Exactas	x		5,114,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,114,150.00
	Total apoyado con recursos FAM	**6,550**						**38,712,390.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,712,390.00**

Consecutivo	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica		
	Femenino	Masculino	Total			Empleos Generados: Monto	Empleos Generados: Número	Monto en Bienes y Servicios
1	218	200	418	418	29	9,594,000.00	80	14,391,000.00
2	315	385	699	822	62	1,958,400.00	16	2,937,600.00
3	278	119	397	497	34	1,192,096.00	10	1,788,144.00
4	176	342	518	691	87	694,800.00	6	1,042,200.00
5	176	342	518	691	87	2,045,660.00	17	3,068,490.00
Total	**1,163**	**1,388**	**2,550**	**3,119**	**299**	**15,484,956**	**129**	**23,227,434**

Espacios Educativos

Consecutivo	Aulas / Salones		Taller		Laboratorio		Cubículo		Biblioteca		Auditorio		Oficina académica		Oficina administrativa		Centros de Computo		Centros de Lenguaje		Aulas /Salas Magnas		Aulas /Salas de Usos Múltiples		Aulas /Salas Didácticas		Áreas Comunes		Sanitarios		Otros		Total	
	Número	Metros cuadrados	Número	Metros cuadrados	Número	Metros cuadrados	Número	Metros cuadrados	Número	Metros cuadrados	Número	Metros cuadrados	Número	Metros cuadrados	Número	Metros cuadrados	Número	Metros cuadrados	Número	Metros cuadrados	Número	Metros cuadrados	Número	Metros cuadrados	Número	Metros cuadrados	Número	Metros cuadrados	Número	Metros cuadrados	Número	Metros cuadrados	Número	Metros cuadrados
1	7				7		42										1												2		1			
2																															1			
3	12						24						4		3		1										1		6		1			
4					1																													
5	8																												2					
Total	**27**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**3**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**10**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**

Consecutivo	Status de las Obras							Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas	COMENTARIOS SEP		Avance porcentual en que se encuentra la obra	
	Avance: % de avance ponderado de la obra	Avance: % de avance en equipamiento	Fecha de Inicio: Programado	Fecha de Inicio: Real (Primera piedra)	Fecha de terminación: Programado	Fecha de terminación: Real	Fecha de inauguración de la obra más	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra	Comentarios sobre problemas en obra	Gestión política o jurídica	Arquitectonico y/o Estudio técnico Convenio	Avance de la licitación
1	5			11-jul-11	dic-2011			7,794,360.87	El bloque de Aulas (edificio A) presenta un 30% de avance en su ejecución que corresponde a estructura y albañilería de 1er nivel; se iniciaron oficialmente los trabajos de construcción del edificio B (administración) el 03 de octubre de 2011, en esta etapa se incluyó la excavación del sótano; la licitación del edificio C ya está en proceso. La cantidad que aparece como ejercida es el monto comprometido para el edificio A			100%	50%
2	100			29-nov-10	30-abr-11	08-ago-11	por definir	4,896,000.00	Se concluyó la construcción del Hospital veterinario en su primera etapa según catálogo de conceptos, los adicionales aprobados se encuentran prácticamente concluidos; se entregará la obra el 30 de octubre de 2011 quedando pendiente el equipamiento de las áreas que corresponderá a UADY.			100%	100%
3	0		jun-2011	25-feb-09	dic-2011			2,980,240.00	Se licitaron los materiales para la obra y las instalaciones del proyecto; UADY administrará la mano de obra, actualmente ya se desmontó el área para el trazo de obra el cual debe ejecutarse entre el 12 y 19 de octubre para proceder al estudio de mecánica de suelos. Las obras preliminares iniciarán el 17 de octubre. El recurso de este ejercicio ya fue comprometido en su totalidad para la licitación de materiales.			100%	50%
4	100			28-jul-08		30-sep-08		1,737,000.00					
5	100			10-ago-09		06-ene-10		4,999,957.34					
Total	**#¡REF!**							**22,407,558.21**					