REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Yucatán

Entidad federativa:

Yucatán

ClaveInst 911

31MSU0098J

Año que se reporta:	**2009**
Trimestre que se reporta:	**3er trimestre**
Fecha de elaboración del reporte:	**14/10/2011**

Nombre del responsable de la Obra	MI José Antonio González Fajardo Secretario General	Tel.	(999)-9300900	Correo electrónico	jagonz@uady.mx
Nombre del responsable de Planeación		Tel.		Correo electrónico	

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra: Clave de la DES	Sede Obra: Nombre de la DES	Sede Obra: Nombre del Campus	Sede Obra: Campus existente	Sede Obra: Nuevo Campus	Monto por tipo de construcción (cifras en pesos): Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento	Monto Apoyado (en pesos): (FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.	Número de alumnos beneficiados: Femenino	Masculino	Total	Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica: Empleos Generados: Monto	Empleos Generados: Número	Monto en Bienes y Servicios
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)																					
1	Construcción de la Facultad de Psicología en el Campus de Ciencias Económico-Administrativas y Humanidades de la Universidad Autónoma de Yucatán	4,068	98-05	Facultad de Psicología	Campus de Ciencias Económico-Administrativas y Humanidades	X		25,875,000.00					25,875,000.00	278	119	397	497	34	10,350,000.00	86	15,525,000.00
2	Construcción de bloque de aulas para la Facultad de Ciencias Antropológicas en el Campus de Ciencias Económico-Administrativas y Humanidades	1,140	98-15	Facultad de Ciencias Antropológicas	Campus de Ciencias Económico-Administrativas y Humanidades	X		8,550,000.00					8,550,000.00	269	259	528	528	46	3,420,000.00	28	5,130,000.00
3	Construcción de Biblioteca y módulo de aulas para la Facultad de Arquitectura	4,020	98-10	Facultad de Arquitectura	Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	X		4,095,000.00					4,095,000.00	481	664	1,145	1,145	34	1,638,000.00	13	2,457,000.00
	Total apoyado con recursos FAM	**9,228**						**38,520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,520,000.00**	**1,028**	**1,042**	**2,070**	**2,170**	**114**	**15,408,000**	**127**	**23,112,000**
	Universidad Autónoma de Yucatán	9,228.00	0	0	0	0	0	38,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,520,000.00	1,028	1,042	2,070	2,170	114	15,408,000.00	127	23,112,000.00

Espacios Educativos

Consecutivo	Aulas / Salones Núm	Aulas / Salones M2	Taller Núm	Taller M2	Laboratorio Núm	Laboratorio M2	Cubículo Núm	Cubículo M2	Biblioteca Núm	Biblioteca M2	Auditorio Núm	Auditorio M2	Oficina académica Núm	Oficina académica M2	Oficina administrativa Núm	Oficina administrativa M2	Centros de Computo Núm	Centros de Computo M2	Centros de Lenguaje Núm	Centros de Lenguaje M2	Aulas /Salas Magnas Núm	Aulas /Salas Magnas M2	Aulas /Salas de Usos Múltiples Núm	Aulas /Salas de Usos Múltiples M2	Aulas /Salas Didácticas Núm	Aulas /Salas Didácticas M2	Áreas Comunes Núm	Áreas Comunes M2	Sanitarios Núm	Sanitarios M2	Otros Núm	Otros M2	Total Núm	Total M2
1	26	1,518			3	111	42	712							16	370	1	93									1	666	9	226	12	372	110	4,068
2	15	693																									1	374	2	73			18	1,140
3	12	570					3	102	1	2,463					8	216	1	101			2	255							3	149	5	165	35	4,020
Total apoyado con recursos FAM	**53**	**2,781**	**0**	**0**	**3**	**111**	**45**	**814**	**1**	**2,463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**	**586**	**2**	**193**	**0**	**0**	**2**	**255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**####**	**14**	**448**	**17**	**537**	**163**	**9,228**
Universidad Autónoma de Yucatán	53	#####	0	###	3	###	45	###	1	######	0	###	0	###	24	###	2	###	0	###	2	###	0	###	0	###	2	###	14	###	17	###	163	######

Consecutivo	Status de las Obras: Avance: % de avance ponderado de la obra	Avance: % de avance en equipamiento	Fecha de Inicio: Programado	Fecha de Inicio: Real (Primera piedra)	Fecha de terminación: Programado	Fecha de terminación: Real	Fecha de inauguración de la obra más relevante	Recursos Ejercidos (montos en pesos): Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas: Comentarios sobre problemas en obra	Avance porcentual en que se encuentra la obra: Arquitectonico y/o Estudio técnico Convenio	Avance de la licitación
1	0			25-feb-09	jul-12			5,000,000.00	Se licitaron los materiales para la obra y las instalaciones del proyecto; UADY administrará la mano de obra, actualmente ya se desmontó el área para el trazo de obra el cual debe ejecutarse entre el 12 y 19 de octubre para proceder al estudio de mecánica de suelos. Las obras preliminares iniciarán el 17 de octubre	100%	50%
2	70			04-ene-11	02-jun-11	08-ago-11		8,186,571.64	Obra concluída al 100%; todavía no se recibe de INCCOPY por parte de UADY. En trámite pago de finiquitos.	100%	100%
3	0		dic-11		abr-12				Actualmente se prepara la licitación de la obra, esperando la aprobación de los trámites para obtener licencia de construcción y permisos ante INAH.	100%	30%
Total apoyado con recursos FAM	**15.54**							**13,186,571.64**			
Universidad Autónoma de Yucatán	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,186,571.64	0.00	0.00	0.00