FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR
Obras autorizadas
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Información General de la Institución	Responsable:	Institucional	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán	Nombre	M.V.Z. Mphil Alfredo F. J. Dájer Abimerhi	M.I. José Antonio González Fajardo
	Cargo	Rector	Secretario General
Entidad federativa: Yucatán	Teléfono	9-300900 ext. 1103-1104	9 242031
	Correo electrónico	dabimer@uady.mx	jagonz@uady.mx
ClaveInst 911: 31MSU0098J			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ ctvs)	No. de m2	Avance Físico	Observaciones y/o causas de la demora	JUSTIFICACIÓN – Obra de continuidad: SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Obra de continuidad apoyada con otro: Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Cobertura de la obra: Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos
2	Construcción de la Facultad de Educación en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades; primera etapa consistente en edificio administrativo que incluye Dirección, secretaría académica, sala de juntas, área de exposiciones, escalera y cubo de elevador en planta baja y en la planta alta cubículos para profesores, sala de profesores y sala de consejo con baños; en tercer nivel se construirán 3 aulas para 22 personas. Un segundo edificio contendrá la secretaría administrativa y el departamento de control escolar en planta baja y en planta alta cubículos para profesores. En ambas plantas habrá un módulo de baños. Un tercer edificio en una planta que incluye un auditorio para 219 personas, cámara de gessel, área de intendencia y bodegas. Se techará en vestíbulo pricipal a doble altura con losas TT	25,130,497.98		3,326.26		En relación a los trabajos de primera etapa que ejecuta la empresa EPSA construcciones y pavimentaciones S.A. de C.V. con recurso de la COMEY, se encuentran en la partida de estructura de primer nivel, habiendo colado la losa de la planta baja. Los trabajos de la segunda etapa se iniciaron el 06 de enero y el día 03 del mismo mes se efectuó la ceremonia simbólica de inicio de trabajos a cargo del Gobernador Lic. Rolando Zapata Bello. Ya se otorgó el anticipo a la empresa Hassten constructora S.A. de C.V., que se adjudicó la obra.		X						X	X	2 PE de Licenciatura: Educación, Enseñanza del Idioma Inglés	X	Esp. en Docencia; Mtría. en Administración de Organizaciones Educativas, Mtría. en Innovación Educativa, Mtría. en Investigación Educativa, Mtría. en Orientación y Consejo Educativos.	X	Avanzar en la integración de las facultades por área de conocimiento, mediante su agrupamiento físico en Campus.		en proceso	X
Total		**25,130,497.98**																					

Prioridad	NÚMERO DE BENEFICIADOS – Alumnos: Femenino	Masculino	Total	Profesores	Número total de alumnos de la DES	Calendario de ejecución – Fecha de inicio: Programada	Fecha de término: Programada	Fecha de inauguración: Programada	Funcionario	SEDE DE LA OBRA – Localidad, Población o Ciudad	Municipio: Núm.	Municipio: Nombre	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus
2	297	163	460	58	460	########	25/06/2014	POR DEFINII	POR DEFINI	Mérida		Mérida	31USU9972K	Facultad de Educación	Facultad de Educación	Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	X	
Total	**297**	**163**	**460**	**58**	**460**													

Prioridad	Derrama económica – Empleos Generados: Monto	Número	Monto en Bienes y Servicios	MANTENIMIENTO: M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	CONSTRUCCIÓN – AULAS/ SALONES: Núm.	M2	TALLERES: Núm.	M2	LAB: Núm.	M2	CUBÍCULOS: Núm.	M2	BIBLIOTECAS: Núm.	M2	AUDITORIOS: Núm.	M2	OFICINAS: Núm.	M2	OFICINAS: Núm.	M2	C. CÓMPUT: Núm.	M2	C. IDIOMAS: Núm.	M2	AULAS MAGNAS: Núm.	M2	AULAS USOS: Núm.	M2	AULAS DIDÁCTI: Núm.	M2	ÁREAS COMUNE: Núm.	M2	SANITARIOS: Núm.	M2	OTROS: Núm.	M2	Especificar	TOTALES: Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)
2						3	162					50	##			1	252	2	339	2	255											3	955	4	128	5	329	Cámara de Gessel, bodegas, almacén, intendencia.	70	#####	##########
Total						**3**	**162**					**50**	**##**			**1**	**252**	**2**	**339**	**2**	**255**											**3**	**955**	**4**	**128**	**5**	**329**		**70**	**#####**	**##########**

Prioridad	REMODELACIÓN/ADECUACIÓN – AULAS/ SALONES: Núm.	M2	TALLERES: Núm.	M2	LAB: Núm.	M2	CUBÍCULOS: Núm.	M2	BIBLIOTECAS: Núm.	M2	AUDITORIOS: Núm.	M2	OFICINAS: Núm.	M2	OFICINAS: Núm.	M2	C. CÓMPUT: Núm.	M2	C. IDIOMAS: Núm.	M2	AULAS MAGNAS: Núm.	M2	AULAS USOS: Núm.	M2	AULAS DIDÁCTI: Núm.	M2	ÁREAS COMUNE: Núm.	M2	SANITARIOS: Núm.	M2	OTROS: Núm.	M2	Especificar	TOTALES: Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación / adecuación (pesos s/ctvs.)
2																																				
Total																																				

Prioridad	AMPLIACIÓN – AULAS/ SALONES: Núm.	M2	TALLERES: Núm.	M2	LAB: Núm.	M2	CUBÍCULOS: Núm.	M2	BIBLIOTECAS: Núm.	M2	AUDITORIOS: Núm.	M2	OFICINAS: Núm.	M2	OFICINAS: Núm.	M2	C. CÓMPUT: Núm.	M2	C. IDIOMAS: Núm.	M2	AULAS MAGNAS: Núm.	M2	AULAS USOS: Núm.	M2	AULAS DIDÁCTI: Núm.	M2	ÁREAS COMUNE: Núm.	M2	SANITARIOS: Núm.	M2	OTROS: Núm.	M2	Especificar	TOTALES: Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
2																																				
Total																																				

MVZ. M. Phil. Alfredo F. J. Dájer Abimerhi
Rector
Universidad Autónoma de Yucatán

Responsable de obras y mantenimiento
Universidad Autónoma de Yucatán