Anexo IV

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011
Fecha de elaboración del Documento: 01-abr-15

Información General de la Institución	Respnsable Institucional de:	Institucional	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán	Nombre	Dr. José de Jesús Williams	M.O. José Luis Villamil Urzaiz
Entidad federativa: Yucatán	Cargo	Rector	Scretario General
Claveinst 911: 31MSU0008J	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104	9 242031 999 9300900 ext. 1293
	Correo electrónico	jwill@uady.mx	vurzaiz@uady.mx

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora
1	La construcción de la segunda etapa de la Facultad de Psicología constará de 9 aulas para 30 alumnos, 2 para 20 alumnos ubicadas en los niveles 3 y 4 del edificio norte con los respectivos servicios sanitarios por nivel así como el edificio poniente que en planta baja contiene la cafetería, la cocina y espacios de bodega, así como los cubículos para la sociedad de alumnos y el consejo; en planta alta se ubicará un aula de usos múltiples	11,167,500.00	$ 11,167,500.00	1,489.00	100.00	Edificio concluido al 100% y en uso desde el 06 de agosto de 2013 al inicio del curso escolar 2013-2014. No se inauguró en la fecha programada (21 de enero) por ajustes a la agenda del Secretario de Educación.
2	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Derecho en el Campus de Ciencias Sociales Económico-Administrativas y Humanidades, que constará de 30 Aulas para 30 alumnos, 8 Aulas para 20 alumnos, 1 Centro de Computo, 3 Audiovisuales para 60 personas cada uno, 35 Cubículos para profesores, Oficinas Administrativas y Académicas, 1 Aula Magna, 6 Módulos de Baños, 2 Salones de Usos Múltiples, Cafetería y Áreas Comunes.	18,649,440.48	$ 18,648,990.01	6,000.00	100.00	Recurso ejercido al 100% en los contratos de los edificios D, E y F. La Facultad de Derecho ocupó sus nuevas instalaciones a partir del mes de enero de este año y se integra al campus de ciencias sociales, económico administrativas y humanidades. Quedó pendiente la ceremonia de inauguración.
Total		29,816,940.48	29,816,490.01	######		

JUSTIFICACIÓN

Prioridad	Obra de continuidad: SI	Obra de continuidad: NO	Obra de continuidad: Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Obra de continuidad: Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Nombre del Fondo	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Monto (pesos s/cents.)	Cobertura de la obra: Transversal (beneficia a más de una DES)	Cobertura de la obra: Beneficia a solo a una DES	Cobertura de la obra: Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Cobertura de la obra: Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Cobertura de la obra: Beneficia a alumnos de Posgrado	Cobertura de la obra: Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Cobertura de la obra: Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos
1	x		2008-2009	$ 28,855,240.00			x		x	1 Licenciatura en Psicología	X	1 Maestría en Psicología Aplicada con 6 salidas terminales	X	Avanzar en la integración de las áreas del conocimiento mediante su agrupamiento físico en campus,	Ampliar modernizar la infraestructura académica para dar soporte a los programas educativos existentes y dar cabida al aumento de	SI	SI
2	x		2010	22,051,040.00			x		x	Licenciatura en Derecho y todas las Licenciaturas pertenecientes al campus de Ciencias Sociales	X	Maestría en Derecho y las otras Maestrías del Campus	X	Avanzar en la integración de las áreas del conocimiento mediante su agrupamiento físico en campus,	Ampliar modernizar la infraestructura académica para dar soporte al aumento de matrícula de los programas educativos existentes	SI	SI
Total																	

NÚMERO DE BENEFICIADOS / CALENDARIO DE EJECUCIÓN

Prioridad	Alumnos: Femenino	Alumnos: Masculino	Alumnos: Total	Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio: Programada	Fecha de término: Programada	Fecha de Inauguración: Programada	Funcionario para inaugurar la obra
1	552	138	690	50.00	1150	17/10/2011	30/04/2012	########	Srio. Educ. Pub. Emilio Chuayffet
2	806	537	1,343	75.00	1343	19/12/2011	31/12/2012	21-ene-2014	Srio. Educ. Pub. Emilio Chuayffet
Total	1,358	675	2,033	125	2,493				

SEDE DE LA OBRA / Derrama económica / MANTENIMIENTO

Prioridad	Localidad, Población o Ciudad	Municipio: Número	Municipio: Nombre	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados: Monto	Empleos Generados: Número	Monto en Bienes y Servicios	Mantenimiento: M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)
1	Mérida	50	Mérida	424.00	Facultad de Psicología	Facultad de Psicología	Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades	X		##########	80.00	6,700,500.00		
2	Mérida	50	Mérida	414.00	Facultad de Derecho	Facultad de Derecho	Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades	X		##########	133.00	##########		
Total														

CONSTRUCCIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas. Núm.	Oficinas administrativas. M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Totales Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)
1	11	672																					1	70			6	614	2	64	3	69	Sociedad, Consejo, Bodega	23	1,489	11,167,500
2	38	2,304					35	384					1	64	5	416	1	96			1	128	5	128			7	1,808	6	192	7	480	Bodegas, consejería, cto. de maquinas, soc. de alumnos y consejo estudiantil	106	6,000	18,649,440
Total	49	######					35	#####					1	64.00	5	416.00	1	96.00			1	#####	6	#####			13	######	8	#####	10	#####		129	7,489.00	29,816,940.48

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas. Núm.	Oficinas administrativas. M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Totales Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos
1																																				
2																																				
Total																																				

AMPLIACIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas. Núm.	Oficinas administrativas. M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Totales Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				
Total																																				