FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento: **14-ene-15**

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Institucional	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución:	Nombre	**Dr. José de Jesús Williams**	M.O. José Luis Villamil Urzaiz
Universidad Autónoma de Yucatán	Cargo	**Rector**	Secretario General
Entidad federativa:	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104	9 242031 999 9300900 ext. 1293
Yucatán	Correo electrónico	jwill@uady.mx	vurzaiz@uady.mx
ClaveInst 911			
31MSU0098J			

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	15,000,000.00	4,296,593.22			Recurso comprometido. Importe correspondiente al pago del anticipo
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	13,089,927.00	5,633,036.66			Recurso comprometido. Importe correspondiente al pago del anticipo y de las primeras estimaciones de los trabajos de construcción del edificio de aulas en tres niveles.
2	Total	28,089,927.00	9,929,629.88			

JUSTIFICACIÓN

Prioridad	Obra de continuidad: SI	Obra de continuidad: NO	Obra de continuidad: Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Obra de continuidad: Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Nombre del Fondo	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Monto (pesos s/cents.)	Cobertura de la obra: Transversal (beneficia a más de una DES)	Cobertura de la obra: Beneficia solo a una DES	Cobertura de la obra: Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Cobertura de la obra: Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Cobertura de la obra: Beneficia a alumnos de Posgrado	Cobertura de la obra: Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Cobertura de la obra: Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos
1																	
2																	
2																	

NÚMERO DE BENEFICIADOS / CALENDARIO DE EJECUCIÓN

Prioridad	Alumnos: Femenino	Alumnos: Masculino	Alumnos: Total	Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio: Programada	Fecha de término: Programada	Fecha de inauguración: Programada	Funcionario para inaugurar la obra
1									
2									
2									

SEDE DE LA OBRA / Derrama económica / MANTENIMIENTO

Prioridad	Localidad, Población o Ciudad	Municipio: Número	Municipio: Nombre	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados: Monto	Empleos Generados: Número	Monto en Bienes y Servicios	Mantenimiento: M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)
1														
2														
2														

CONSTRUCCIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académic Núm.	Oficinas académic M2	Oficinas administrativ Núm.	Oficinas administrativ M2	Centros de Núm.	Centros de M2	Centros de Núm.	Centros de M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos Núm.	Aulas usos M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				
2																																				

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académic Núm.	Oficinas académic M2	Oficinas administrativ Núm.	Oficinas administrativ M2	Centros de Núm.	Centros de M2	Centros de Núm.	Centros de M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos Núm.	Aulas usos M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				
2																																				

AMPLIACIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académic Núm.	Oficinas académic M2	Oficinas administr Núm.	Oficinas administr M2	Centros de Núm.	Centros de M2	Centros de Núm.	Centros de M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos Núm.	Aulas usos M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				
2																																				