FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012
Fecha de elaboración del Documento: **07-abr-14**

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	**Institucional**	**Obras y Mantenimiento**
Nombre de la institución:	Nombre	**M. Phil. Alfredo Dájer Abihermi**	M.I. José Antonio González Fajardo
Universidad Autónoma de Yucatán	Cargo	**Rector**	Secretario General
Entidad federativa:	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104	9 242031
Yucatán	Correo electrónico	dabimer@uady.mx	jagonz@uady.mx
ClaveInst 911			
31MSU0098J			

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora
1	Construcción de la segunda etapa de la Facultad de Derecho en el Campus de Ciencias Sociales Económico-Administrativas y Humanidades, que constará de 2 salas para juicios orales con sus áreas de apoyo y servicios sanitarios y un edificio de servicios que incluye área de intendencia, bodega general, archivo, almacén y basurero; integrado a este bloque estará un salón de usos múltiples que se complementa con patio para generar un Auditorio al aire libre. También se consideran en esta etapa áreas exteriores, jardines y redes de voz y datos para toda la Facultad.	15,000,000.00	9,900,998.64	5,808.00	95.00	No se efectuó la inauguración programada el 21 de enero por el C. Srio. de Educación Pública Emilio Chuayffet Chemor pero inició sus labores el día 23; el remanente del recurso está comprometido a la fecha, actualmente se han contratado los elevadores ($ 1,418,074.48) y estamos en proceso de liquidación de contratos que han concluido labores así como la conclusión de trabajos por administración directa.
2	Infraestructura eléctrica (1,733 ml) y de red de voz y datos (1,138 ml) para el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	5,000,000.00	2,855,852.67		95.00	Se enlazaron satisfactoriamente todas las dependencias del campus e incluso se prepararon los enlaces para la facultad de Educación y la de Contaduría; en proceso de liquidación de estas obras con el remanente del recurso y tambien se destinó a las adecuaciones eléctricas derivadas del aumento de carga solicitado a CFE y el cual ya fue aprobado. Recurso comprometido al 100%
3	Edificio de usos múltiples para la Facultad de Ingeniería Química en el Campus de Ciencias Exactas e Ingeniería. Consta de 4 aulas para 30 alumnos, 1 centro de cómputo para 40 alumnos, 2 audiovisuales para 80 personas y áreas comunes.	5,730,257.34	3,773,067.38	740.00	100.00	Obra concluida y entregada a las autoridades de la dependencia; está en operaciones desde el primer día del presente curso escolar. Actualmente se trabaja en la conformación de cubo para el elevador y se está a la espera de la llegada de la cabina la cual se contrató a KONE de México por $ 650,530.32; estos trabajos se ejecutan con el remanente del recurso. Se estima que por el tiempo que lleva en uso, ya no se llevará a cabo ceremonia de inauguración.
9	Total	25,730,257.34	16,529,918.69	6,548.00		

JUSTIFICACIÓN

Prioridad	Obra de continuidad: SI	Obra de continuidad: NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Cobertura de la obra: Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos
1	x		2010 y 2011	40,700,480.48			x		x	Licenciatura en Derecho y todas las Licenciaturas pertenecientes al campus de Ciencias Sociales	x	Maestría en Derecho y las otras Maestrías del Campus	x	ProDES-Facultad de Derecho	Ampliar modernizar la infraestructura académica para dar soporte a los programas educativos existentes y dar cabida al aumento de matrícula		x
2		x					x		x	Todas las Licenciaturas pertenecientes al área de las Ciencias Sociales, Económico administrativas y Humanidades.	x	Maestrías del área de las Ciencias Sociales y Humanidades	x		Consolidar la infraestructura de soporte a los edificios de las nuevas facultades que conforman el Campus de Ciencias Sociales, económico, administrativas y Humanidades para que puedan operar eficientemente.		x
3	X		2005 y 2006	31,355,000.00			x		x	Ing. En Alimentos, Ing. Biotecnología, Industrial Logística, Ingeniería Industrial e Ingeniería Química Industrial	x	Maestría en Ciencias Alimentarias, Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas y Bioquímicas	x	ProDES-Facultad de Ingeniería Química	Ampliar modernizar la infraestructura académica para dar soporte a los programas educativos existentes y dar cabida al aumento de matrícula		x
9				72,055,480.48													

NÚMERO DE BENEFICIADOS / CALENDARIO DE EJECUCIÓN

Prioridad	Alumnos: Femenino	Alumnos: Masculino	Alumnos: Total	Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra
1	806	537	1,343	75.00	1343	Diciembre de 2011	Diciembre de 2012	21 de enero de 2014	Srio. Educ. Pub. Emilio Chuayffet
2						Marzo de 2012	Junio de 2012	No se inaugurará pues son servicios de apoyo a los edificios del campus	No aplica
3	221	398	619	58.00	987	Enero de 2012	Diciembre de 2012	No ha habido inauguración a pesar de que ya se puso en operaciones.	POR DEFINIR
9	1,027	935	1,962	133	2,330				

SEDE DE LA OBRA / Derrama económica / MANTENIMIENTO

Prioridad	Localidad, Población o Ciudad	Municipio: Número	Municipio: Nombre	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados: Monto	Empleos Generados: Número	Monto en Bienes y Servicios	Mantenimiento: M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)
1	Mérida		Mérida	414.00	Facultad de Derecho	Facultad de Derecho	Campus de Ciencias Sociales Económico-administrativas y Humanidades							
2	Mérida		Mérida				Campus de Ciencias Sociales Económico-administrativas y Humanidades							
3	Mérida		Mérida	419.00	Facultad de Ing. Química	Facultad de Ing. Química	Campus de Ciencias Exactas e Ingeniería							
9														

CONSTRUCCIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas Núm.	Oficinas administrativas M2	Centros de Núm.	Centros de M2	Centros de Núm.	Centros de M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos Núm.	Aulas usos M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)
1	38	2,304					35	384					1	64	5	416	1	96			1	128	5	128			7	1,808	6	192	7	288	Bodegas, consejería, cto. de maquinas, soc. de alumnos y consejo estudiantil	106	5,808.00	15,000,000.00
2																															1		Infraestructura eléctrica (1,733 ml) y de red de voz y datos (1,138 ml)	1		5,000,000.00
3	4	306													1	38	1	108					2	144			2	144						10	740.00	5,730,257.34
9	42	#####					35	384.00					1	###	6	#####	2	###			1	###	7	###			9	#####	6	###	8	####		117	6,548.00	25,730,257.34

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas Núm.	Oficinas administrativas M2	Centros de Núm.	Centros de M2	Centros de Núm.	Centros de M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos Núm.	Aulas usos M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				
3																																				
9																																				

AMPLIACIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas Núm.	Oficinas administrativas M2	Centros de Núm.	Centros de M2	Centros de Núm.	Centros de M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos Núm.	Aulas usos M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				
3																																				
9																																				