FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2013-2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013
Fecha de elaboración del Documento: **14-ene-15**

Información General de la Institución	Respnsable Institucional de:	Institucional	Responsable de obras
Nombre de la institución:	Nombre	Dr. José de Jesús Williams	M.O. José Luis Villamil Urzaiz
Universidad Autónoma de Yucatán	Cargo	Rector	Secretario General
Entidad federativa:	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104	999 9242031 999 9300900 ext.1293
Yucatán	Correo electrónico	jwill@uady.mx	jagonz@uady.mx
ClaveInst 911			
31MSU0098J			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA: Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	JUSTIFICACIÓN: Obra de continuidad: SI	Obra de continuidad: NO	Obra de continuidad: Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Obra de continuidad: Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Nombre del Fondo	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Monto (pesos s/cents.)	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS: Alumnos: Femenino	Alumnos: Masculino	Alumnos: Total	Profesores	CALENDARIO DE EJECUCIÓN: Fecha de Inicio: Programada	Fecha de término: Programada	Fecha de Inauguración: Programada	Funcionario para inaugurar la obra	SEDE DE LA OBRA: Localidad, Población o Ciudad	Municipio: Número	Municipio: Nombre	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	MANTENIMIENTO: M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)
1	Construcción de módulo de baños para profesores en la Unidad Académica con Interacción Comunitaria	520,000.00		80.00		En proceso de asignación de obra		X					SI	SI				51			No disponible	No se ha definido	Mérida	50	Mérida			Unidad Académica					
2	Adecuación del módulo de enfermería de la Unidad Académica con interacción comunitaria para generar cubículos de nutrición y odontología adicionales al existente	60,000.00	187,723.99	60.00	100.00	Obra concluida y en operación desde el mes de septiembre de 2013; se complementó el importe asignado con recursos de Mantenimiento general de Gimnasio de la Preparatoria 2		X					No se requiere	SI	262	237	499				No disponible	No se ha definido	Mérida	50	Mérida			Unidad Académica					
3	Mantenimiento general del gimnasio de usos múltiples de la Preparatoria 2	1,500,000.00	738,893.83	2,000.00	100.00	Obra en etapa de recepción de los trabajos y de finiquito.		X					No se requiere	SI	1,654	1,810	3,464				No disponible	No se ha definido	Mérida	50	Mérida			Preparatoria 2					
4	Mantenimiento general y sustitución de duela en taller de artes de la Preparatoria 2	300,000.00		165.00		Obra asignada; su avance está condicionado a los trabajos de la Biblioteca para evitar su deterioro.		X					No se requiere	SI	654	210	864				No disponible	No se ha definido	Mérida	50	Mérida			Preparatoria 2					
5	Ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2	2,675,000.00	1,531,412.91	400.00	15.00	Importe ejercido corresponde al anticipo otorgado; obra en proceso que deberá concluir para reinstalar el acervo para el inicio del siguiente curso escolar.		X					SI	SI	1,654	1,810	3,464	148			No disponible	No se ha definido	Mérida	50	Mérida			Preparatoria 2					
6	Mantenimiento general a 35 aulas consistente en pintura, cambio de lámparas y ventiladores, rehabilitar cancelería y carpintería y 2 salas de cómputo consistente en adecuación de instalaciones eléctrica y para red de voz y datos, pintura y detalles en general.	2,410,347.00	2,356,916.79	2,237.00	100.00	Obras concluidas al 100% y en uso por parte de la dependencia.		X					No se requiere	SI	1,591	1,422	3,013	153			No disponible	No se ha definido	Mérida	50	Mérida			Preparatoria 1					
	Total	7,465,347.00	4,814,947.52	4,942.00											5,815	5,489	11,304	352															

2,650,399.48

Prioridad	CONSTRUCCIÓN: Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas. Núm.	Oficinas administrativas. M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Totales Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				
6																																				
Total																																				

Prioridad	REMODELACIÓN/ADECUACIÓN: Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas. Núm.	Oficinas administrativas. M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Totales Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				
6																																				
Total																																				

Prioridad	AMPLIACIÓN: Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas. Núm.	Oficinas administrativas. M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Totales Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				
6																																				
Total																																				

Dr. José de Jesús Williams
Rector
Universidad Autónoma de Yucatán

Arq. José Antonio González Vadillo
Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción
Universidad Autónoma de Yucatán