FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2013-2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013
Fecha de elaboración del Documento: **01-abr-15**

Información General de la Institución	Respnsable Institucional de:	Institucional	Responsable de obras
Nombre de la institución:	Nombre	Dr. José de Jesús Williams	M.O. José Luis Villamil Urzaiz
Universidad Autónoma de Yucatán	Cargo	Rector	Secretario General
Entidad federativa:	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104	999 9242031 999 9300900 ext.1293
Yucatán	Correo electrónico	jwill@correo.uady.mx	vurzaiz@uady.mx
ClaveInst 911			
31MSU0098I			

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora
1	Construcción de módulo de baños para profesores en la Unidad Académica con Interacción Comunitaria	520,000.00		80.00		En proceso de asignación de obra
2	Adecuación del módulo de enfermería de la Unidad Académica con interacción comunitaria para generar cubículos de nutrición y odontología adicionales al existente	60,000.00	187,723.99	60.00	100.00	Obra concluida y en operación desde el mes de septiembre de 2013; se complementó el importe asignado con recursos de Mantenimiento general de Gimnasio de la Preparatoria 2
3	Mantenimiento general del gimnasio de usos múltiples de la Preparatoria 2	1,500,000.00	873,956.29	2,000.00	100.00	Obra concluida al 100% y en operaciones.
4	Mantenimiento general y sustitución de duela en taller de artes de la Preparatoria 2	300,000.00		165.00	15.00	Obra en proceso.
5	Ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2	2,675,000.00	1,819,759.88	400.00	25.00	Importe ejercido corresponde al anticipo otorgado y al pago de las estimaciones 1 y 2; obra en proceso que deberá concluir para reinstalar el acervo para el inicio del siguiente curso escolar
6	Mantenimiento general a 35 aulas consistente en pintura, cambio de lámparas y ventiladores, rehabilitar cancelería y carpintería y 2 salas de cómputo consistente en adecuación de instalaciones eléctrica y para red de voz y datos, pintura y detalles en general.	2,410,347.00	2,356,916.79	2,237.00	100.00	Obras concluidas al 100% y en uso por parte de la dependencia.
Total		7,465,347.00	5,238,356.95	4,942.00		

2,226,990.05

Prioridad	JUSTIFICACIÓN: Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS: Alumnos			Profesores	CALENDARIO DE EJECUCIÓN: Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	SEDE DE LA OBRA: Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	MANTENIMIENTO: M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)
	SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)			Femenino	Masculino	Total		Programada	Programada	Programada			Número	Nombre								
1		X					SI	SI				51			No disponible	No se ha definido	Mérida	50	Mérida			Unidad Académica					
2		X					No se requiere	SI	262	237	499				No disponible	No se ha definido	Mérida	50	Mérida			Unidad Académica					
3		X					No se requiere	SI	1,654	1,810	3,464				No disponible	No se ha definido	Mérida	50	Mérida			Preparatoria 2					
4		X					No se requiere	SI	654	210	864				No disponible	No se ha definido	Mérida	50	Mérida			Preparatoria 2					
5		X					SI	SI	1,654	1,810	3,464	148			No disponible	No se ha definido	Mérida	50	Mérida			Preparatoria 2					
6		X					No se requiere	SI	1,591	1,422	3,013	153			No disponible	No se ha definido	Mérida	50	Mérida			Preparatoria 1					
Total									5,815	5,489	11,304	352															

CONSTRUCCIÓN

Prioridad	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				
6																																				
Total																																				

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

Prioridad	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				
6																																				
Total																																				

AMPLIACIÓN

Prioridad	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				
6																																				
Total																																				

Dr. José de Jesús Williams
Rector
Universidad Autónoma de Yucatán

Arq. José Antonio González Vadillo
Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción
Universidad Autónoma de Yucatán